



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

C.F. 81000270678 – P. IVA 00824050678

Tel. 0861/999113 – Email protocollo@comune.castilenti.te.it

REGISTRO GENERALE N. 360

DETERMINAZIONE

N.182 DEL 02-12-24

AREA TECNICA

Oggetto: MASTERPLAN "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURAVIARIA STRADA VAL FINO connessione Costa Teramana Parco del Gran Sasso)" -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL. CUP I67H16000620001 CIG84354880EA

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO CHE:

- Il Governo centrale ha elaborato un programma di sviluppo destinato alle regioni meridionali definito "Patto per il Sud": un progetto generale capace di esaltare priorità e ambizioni del territorio, elaborato attraverso la raccolta di una consistenza documentale e progettuale, acquisita sulla base di una interazione con le amministrazioni locali ed altri enti pubblici.
- Il "Patto per il Sud" è stato sottoscritto in L'Aquila, in data 17 Maggio 2016 dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e dal Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per un importo totale di investimenti, per l'Abruzzo, di € 1.505.622.720,99.
- Sulla base di tale azione si è costituita l'armatura del Masterplan, elaborata peraltro con la collaborazione dei comuni ed altri enti pubblici, che include sessantasei interventi per un investimento complessivo che di 1,2 miliardi di euro, di cui 753 milioni di euro finanziati con le risorse destinate dal medesimo programma per il Sud. Tale programma è stato approvato con D.G.R. n.1084 del 22/12/2015. Con tale strumento programmatico la Regione intende compiere un'azione di rilancio produttivo dell'Abruzzo, supponendo l'abbandono della politica dei campanili privilegiando la direzione di crescita comune e condivisa.
- Con successiva deliberazione n. 229 del 19 Aprile 2016 la Giunta Regionale ha approvato l'elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo, inserendo ulteriori tematismi principali relativi ad interventi da eseguire con le risorse eventualmente disponibili, quali dissesto idrogeologico, infrastrutture viarie minori e copertura economica aggiuntiva per il credito d'imposte e sostegno alle nuove assunzioni.

- Con successiva deliberazione n. 402 del 25 Giugno 2016, la Giunta regionale d'Abruzzo, nel prendere atto dei 77 interventi da realizzare, ne ha individuato i relativi soggetti attuatori, come da allegato A) alla deliberazione medesima ed il Responsabile Unico del Masterplan.
- Il Masterplan si muove su quattro macro aree: Infrastrutture (616,450 milioni di euro), Ambiente (477.032 milioni), Sviluppo economico e produttivo (157.305 milioni) e Turismo e Cultura (254,835 milioni).
- L' Asse di Intervento INFRASTRUTTURE è finalizzato a migliorare la mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e ferrovie, porti, aeroporti e filovie funzionali allo sviluppo economico / turistico con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali.
- Nell'ambito di tale settore, per la Provincia di Teramo, il Master Plan ha riservato una specifica misura dal seguente contenuto: intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso). L'importo assegnato del totale intervento è di € 8.500.000,00, dei quali € 4.000.000,00 programmato per il 2016 / 2017.
- Soggetto attuatore di tale intervento è la "Città Val Fino".
- tra i Comuni di Arsitia, Bisenti, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Montefino (TE) ed Elice (PE) e la provincia di Teramo e quella di Pescara è stato stipulato apposito accordo di programma per la realizzazione dell'intervento individuando Castilenti quale capofila e soggetto attuatore,

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80, in data 10/09/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

DATO ATTO che il Comune di Castilenti ha provveduto ad eseguire tutti gli affidamenti necessari per i servizi connessi alla progettazione e previsti nella convenzione sopra richiamata;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86, in data 28/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45, in data 24/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

VISTO il parere espresso dal C.R.T.A. - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ai sensi della L.R. 02/12/2011, n. 40, in data 12/08/2020 n. prot. 244061/20;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 96 del 06/10/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico come di seguito riportato:

REGIONE ABRUZZO		
PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA		
CITTA' VALFINO		
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)		
Progetto Esecutivo		
A) LAVORI		€ 6 247 135,21
1) COMUNE DI ARSITA		€ 640 967,13
2) COMUNE DI BISENTI		€ 1 494 235,98
3) COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO		€ 839 781,39
4) COMUNE DI MONTEFINO		€ 1 210 110,57
5) COMUNE DI CASTILENTI		€ 1 330 559,07
6) COMUNE ELICE		€ 532 304,01
TOTALE LAVORI		€ 6 047 958,16
Oneri della Sicurezza		€ 199 177,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 2 252 864,79
1) Accertamenti ed indagini		€ 58 000,43
2) Pagamento MAV Autorità Vigilanza		€ 1 500,00
3) Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti		€ 24 490,14
4) Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti		€ 15 000,00
5) Attività di supporto al RUP		€ 48 551,85
6) Incentivi (2% su A)	2,00%	€ 124 942,70
Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione		
7) progettazione		€ 30 484,70
8) Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	0,20%	€ 12 494,27
9) Spese tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza		€ 278 905,14
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri		
10) eventuali collaudi specialistici		€ 70 000,00
11) Valutazione archeologica preventiva		€ 1 800,00
12) Spese per commissioni di gara		€ 22 600,00
13) Spese per pubblicità ed attività di comunicazione		€ 12 000,00
14) Spese per pubblicità gara servizi		€ 8 174,00
15) Spese per pubblicità gara lavori		€ 13 000,00
16) Spese per componenti bonari		€ 10 000,00
Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara		
17) (5+7+8+9+11)	4,00%	€ 18 021,67
18) IVA su lavori ed imprevisti	22,00%	€ 1 379 757,58
19) IVA su Accertamenti ed indagini	22,00%	€ 12 760,09
20) IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze	22,00%	€ 103 083,94
IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione		
21) (12+13+14)	22,00%	€ 7 298,28
C) TOTALE A)+B)		€ 8 500 000,00

VISTA la determina dell'area tecnica n. n. 105 del 08/10/2020 con la quale si stabiliva di eseguire la procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada val fino (connessione costa teramana – parco del gran sasso) CUP: I67H16000620001 - CIG: 84354880EA - CUI: 81000270678201700001 – mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTA la determinazione della CUC Valfino n. 8 del 12/10/2020 con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura aperta di cui all'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019, su piattaforma telematica <https://piattaforma.asmel.eu> per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso mediante il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*;

DATO ATTO CHE:

- il Bando di gara pubblicato il 15/10/2020, prot. n. 5083, su Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente del Comune di Castilenti *G.U.R.I. n. 121 del 16/10/2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12/10/2020, sul M.I.T. in data 16/10/2020 e su quattro testate giornalistiche in data 20/10/2020;*
- con determinazione n. 11 del 21/11/2020 da parte del Responsabile della CUC Valfino, è stata nominata la Commissione di gara;

VISTA la determinazione della CUC Valfino n. 12 del 03/12/2020 relativa alle informazioni ex art. 76 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016;

VISTI i verbali del Seggio di Gara del 09/11/2020, 12/11/2020, 17/11/2020, 03/12/2020 e della Commissione di gara del 02/12/2020, 30/12/2020 e del verbale unico riferito alle sedute riservate del 30/12/2020, dai quali risulta la proposta di aggiudicare l'appalto a favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,043 ed ha offerto un importo pari a € 5.871.073,18 (IVA esclusa) di cui € 5.671.896,120 quale importo dei lavori ed € 199.177,06 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 6,218%;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 2 del 14/01/2021 con la quale, tra l'altro, veniva disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 per il ribasso pari a 6,218%, per l'importo complessivo pari ad € 5.871.073,18 iva esclusa;

VISTO il contratto di appalto n. rep. 798 del 20/03/2021;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 31/03/2021;

POSTO CHE i suddetti lavori sono finanziati mediante contributo della Regione Abruzzo a valere sulla programmazione regionale relativa al "Patto per il Sud" definita con il Master Plan approvato con delibera di G.R. n.1084 del 22/12/2015 e successiva delibera G.R. n. 229 del 19 Aprile 2016 e s.m.i.;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 30/08/2022 con la quale si approvava la perizia di variante relativa ai lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)" redatto dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Cooproggetti Scrl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante), contenenti le migliori offerte in sede di gara, dell'importo complessivo di €. 8.500.000,00 senza aumento di spesa;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 115 del 30/12/2022 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa ai lavori di: "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)" redatto dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Cooproggetti Scrl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante) dell'importo complessivo di €. **9.278.288,19**, con il seguente q.e.:

REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA CITTA' VALFINO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)						
QUADRO TECNICO ECONOMICO						
	Progetto Esecutivo	Assestamento Aggiudicazione	1° Variante	Q.E. generale dopo variante 1	2° Variante	Q.E. generale dopo variante 2
A) LAVORI						
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI	€ 6.047.958,15	€ 6.047.958,15	€ -	€ 6.047.958,15	€ 224.264,02	€ 6.272.222,17
ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA	€ 199.177,06	€ 199.177,06	€ -	€ 199.177,06	€ 18.007,95	€ 217.785,01
TOTALE LAVORI DI PROGETTO	€ 6.247.135,21	€ 6.247.135,21	€ -	€ 6.247.135,21	€ 242.871,97	€ 6.490.007,18
Importo lavori a base d'asta per lavori del progetto principale	€ 6.047.958,15	€ 6.047.958,15	€ -	€ 6.047.958,15		
Importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -		
Importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 224.264,02	
ribasso d'asta contrattuale su lavori -0,218%		€ 376.062,04	€ -	€ 376.062,04	€ 13.944,74	€ 390.006,77
Importo netto di contratto	€ 6.247.135,21	€ 5.871.073,17	€ -	€ 5.871.073,17	€ 228.927,23	€ 6.100.000,41
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 6.247.135,21	€ 5.871.073,17	€ -	€ 5.871.073,17	€ 228.927,23	€ 6.100.000,41
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE						
B1 Accertamenti ed indagini	€ 58.000,43	€ 58.000,43	€ -	€ 58.000,43	€ 16.000,00	€ 74.000,43
B2 Pagamento MAV Autorità Vigilanza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00
B3 Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti	€ 24.400,14	€ 24.400,14	€ -	€ 24.400,14	€ 10.489,80	€ 34.979,74
B4 Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
B5 Attività di supporto ai RUP	€ 48.551,85	€ 48.551,85	€ -	€ 48.551,85	€ -	€ 48.551,85
B6 Incentivi art. 113, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 (all'80%)	2,00%	€ 124.942,70	€ 124.942,70	€ -	€ 124.942,70	€ 124.942,70
B7 Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione	€ 30.484,70	€ 30.484,70	€ -	€ 30.484,70	€ 10.000,00	€ 40.484,70
B8 Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	0,20%	€ 12.494,27	€ 12.494,27	€ -	€ 12.494,27	€ 12.980,01
B9 Spese tecniche per Progettazione, D.L. e Sicurezza	€ 278.905,14	€ 278.905,14	€ -	€ 278.905,14	€ 49.914,87	€ 328.820,01
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 15.000,00	€ 85.000,00
B11 Valutazione archeologica preventiva	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00
B12 Spese per commissioni di gara	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ -	€ 22.800,00	€ -	€ 22.800,00
B13 Spese per pubblicità ed attività di comunicazione	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00
B14 Spese per pubblicità gara servizi	€ 8.174,00	€ 8.174,00	€ -	€ 8.174,00	€ -	€ 8.174,00
B15 Spese per pubblicità gara lavori	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00
B16 Spese per componenti bonari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
B17 Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara (5+7+9+10+12)	4,00%	€ 18.021,67	€ 18.021,67	€ -	€ 18.021,67	€ 2.998,59
B18 IVA su lavori ed imprevisti	22,00%	€ 1.379.757,58	€ 1.297.023,93	€ -	€ 1.297.023,93	€ 52.671,70
B19 IVA su Accertamenti ed indagini	22,00%	€ 12.760,09	€ 12.760,09	€ -	€ 12.760,09	€ 3.520,00
B20 IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze (5+7+9+10+12+17)	22,00%	€ 103.083,94	€ 103.083,94	€ -	€ 103.083,94	€ 17.140,52
B21 IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione (13+14+15)	22,00%	€ 7.298,28	€ 7.298,28	€ -	€ 7.298,28	€ -
B22 Economie di gara	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B23 Riserva 10% ribasso+IVA	10,00%	€ 45.879,57	€ 45.879,57	€ -	€ 45.879,57	€ -
B24 Economie disponibili per le future programmazioni	-	€ 412.916,12	€ -	€ 412.916,12	€ 412.916,12	€ -
B25 Compensazione n° 1 GIUGNO 2021 - DICEMBRE 2021 (ameno di quanto riconosciuto dai MMS)	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 82.496,00
B26 Compensazione n° 2 GENNAIO 2022 - LUGLIO 2022	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 337.883,44
B27 Compensazione n° 3 AGOSTO 2022 - DICEMBRE 2022 (Stima)	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 161.314,78
B28 Compensazione 2° Perizia (Stima)	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 81.569,41
B29 IVA su Compensazioni B25+B26+B27+B28	22,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 145.873,99
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 2.252.864,79	€ 2.628.926,83	€ -	€ 2.628.926,83	€ 549.360,95	€ 3.178.287,79
TOTALE OPERE FINANZIATE	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	€ -	€ 8.500.000,00	€ 778.288,19	€ 9.278.288,19

PREMESSO CHE:

- con determinazione dell'area tecnica n. 103 del 12/05/2022 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 3.566.914,00** a saldo fattura n. 14/04 del 20/04/2022 emessa a titolo di saldo sul 1° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 48 del 27/02/2023 si approvava, il 2° stato di avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo netto di euro 4.550.241,80, al netto dell'I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento n. 2 del 27/02/2023 per il pagamento della rata di 1.603.700,00 oltre iva come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, e si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 976.000,00** a saldo fattura n. 8/04 del 24/02/2023 emessa a titolo di acconto sul 2° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 151 del 21/07/2023 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 850.000,00** a saldo fattura n. 48/04 del 20/07/2023 emessa a titolo di secondo acconto sul 2° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 38 del 20/02/2024 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 130.514,00** a saldo fattura n. 08/04 del 16/02/2024 emessa a titolo di saldo sul 2° SAL;

VISTO CHE:

- la Direzione dei Lavori società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria della R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Coopprogetti Scrl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante)

ha redatto il 3° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 5.045.593,28 al netto del ribasso d'asta;

- Il Responsabile Unico del Procedimento in data 15/01/2024 ha emesso il Certificato di pagamento n. 3 ammontante ad euro 492.900,00 al netto dei precedenti acconti e delle ritenute di legge oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di euro 601.338,00;

CONSIDERATA la regolarità della dichiarazione contributiva (D.u.r.c.) numero protocollo INAIL_45765376 data richiesta 05/10/2024 scadenza validità 02/02/2025;

VISTA la verifica degli inadempimenti, nei confronti del beneficiario dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973, n. **202400004848079** dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

VISTA la fattura n. 86/04 del 29/11/2024 emessa dalla ditta appaltatrice Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 dell'importo di €. 601.338,00 compreso iva al 22% relativo al 3° SAL;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA e il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;

il D.Lgs. n. 50/2016;

la Legge n. 241/1990;

il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;

la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

2. per i motivi sopra citati di approvare, il 3° stato di avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo netto di euro 5.045.593,28, al netto dell'I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento n. 3 del 15/01/2024 per il pagamento della rata di 492.900,00 oltre iva come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

3. liquidare in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 601.338,00** a saldo fattura n. 86/04 del 29/11/2024 emessa a titolo di pagamento del 3° SAL;

4. Imputare la somma di € **601.338,00** sul capitolo del bilancio 2024, sub impegno 285/1 gestione residui per € 432.114,60 e sub impegno 285/5 gestione residui per € 169.223,40:

Intervento		Codice	10.05-2.02.01.09.012
Capitolo	3322	Descrizione	Lavori dimessa in sicurezza della struttura viaria vallata del Fino (Masterplan)
Articolo	9	Descrizione	Lavori – 3° SAL

SIOPE		CIG	8435880EA	CUP	I67H16000620001
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €	€ 601.338,00		

5. Pagare l'imponibile pari a € **492.900,00** alla ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 mediante bonifico sulle coordinate bancarie di seguito indicate: IBAN IT 41Q0306977753100000001209;

6. Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari a € **108.438,00** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al D. Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 02-12-24

IL RESPONSABILE DI AREA
Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 04-12-2024

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 19-12-2024

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2024 al 19-12-2024 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
