



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

C.F. 81000270678 – P. IVA 00824050678

Tel. 0861/999113

Email protocollo@comune.castilenti.te.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REGISTRO GENERALE N. 49

DETERMINAZIONE N.19 DEL 14-02-25

AREA TECNICA

Oggetto: LAVORI DI "INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA FRANGISOLE IN ADIACENZA ALLA NUOVA SCUOLA MEDIA". APPROVAZIONE Q.E. ASSESTAMENTO FINALE.. CUP I42H22000230001 .

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Premesso:

- che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 è stata inserita, nell'anno 2022, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: **"INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA FRANGISOLE IN ADIACENZA ALLA NUOVA SCUOLA MEDIA"**;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 78 in data 09/09/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'importo complessivo di €. 50.000,00, di cui €. 27.994,89 per lavori, €. 1.464,80 per oneri per la sicurezza non soggetti e ribasso ed €. 20.540,31 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto e di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Biagio Lupinetti il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 192 del 02/09/2022 con la quale si affidava l'incarico professionale della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità propedeutico alla realizzazione dei lavori di: **INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA FRANGISOLE IN ADIACENZA ALLA NUOVA SCUOLA MEDIA**, per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro 11.135,72 alla società di ingegneria ASDEA srl PI C.F. 01888500681 con studio in Via F.F. D'Avalos, 166 - Pescara;

Vista la determinazione n. 198 del 13/09/2022 con la quale si aggiudicava la gara di cui in oggetto alla ditta Impianti Elettrici Tullio Bonaduce srl con sede Teramo P.IVA 01745950673 i lavori di **"INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA FRANGISOLE IN ADIACENZA ALLA NUOVA SCUOLA MEDIA"** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n.

120/2020 per un importo di € 27.714,94 a cui si aggiungono € 1.464,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 29.179,74;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante Decreto del 30/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, ove si prevede l'assegnazione di contributi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024, in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

Vista la determinazione n. 3 del 17/01/2023 con la quale si autorizzava a subappaltare le lavorazioni ricadenti in OG11 (**STRUTTURE METALLICHE**) per un importo presunto di € 9.800,00 compresi costi della sicurezza ed esclusa IVA alla Ditta Subappaltatrice Cosmep srl con sede in Teramo (TE) Zona Industriale S. Atto P.IVA IT01567950678;

Visto il Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di **INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SUPENSILINA FRANGISOLE IN ADIACENZA ALLANUOVA SCUOLA MEDIA** cig 939940498D cup I42H2200023000 n. 0000294 del 16-01-2023;

Visto che i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 13/09/2022 mediante verbale di consegna;

Richiamata la determinazione dell'area tecnica n. 163 del 10/08/2023 con la quale si approvava e liquidava il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 22.176,60;

Vista la la determinazione dell'area tecnica n. 16 del 16/01/2024 con la quale si approvava lo Stato Finale dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 29.179,74 oltre iva al 10%;

Vista la la determinazione dell'area tecnica n. 36 del 12/02/2024 con la quale si approvava le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "**INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA FRANGISOLE IN ADIACENZA ALLA NUOVA SCUOLA MEDIA**", eseguiti dall'impresa ditta Impianti Elettrici Tullio Bonaduce srl con sede Teramo P.IVA 01745950673, ammontanti a complessivi € 29.179,74 al netto del ribasso d'asta;

Visto il quadro riepilogativo delle spese in atti d'ufficio;

Dato atto che dal quadro economico sono emerse delle economie che possono essere impiegate per le spese per accertamento di laboratorio ecc..;

Visto il quadro economico di assestamento finale redatto dalla direzione lavori, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

Comune di:	CASTILENTI
Lavori di:	INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU APPOSITA PENSILINA METALLICA DA REALIZZARSI IN ADIACENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASTILENTI
CUP:	I42H22000230001
CIG:	9387802349

DESCRIZIONE				Importo (€)
A IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA				
1.1	Lavori			€ 29 459,69
1.2	di cui oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 464,80	di cui:	
	Oneri indiretti PSC	€ 1 464,80		
	Totale lavori			€ 29 459,69
	RIBASSO D'ASTA	1,000%		
			€ 279,95	
			IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	29 179,74
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B1	Spese per accertamenti di laboratorio ed indagini compreso IVA e Cassa		€ 1 712,46	
B2	Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 11 019,72	
B3	IVA lavori		€ 2 917,97	
B4	CNAPIA Spese tecniche progettazione etc		€ 440,79	
B5	IVA su spese tecniche e CNAPIA		€ 2 521,31	
B6	Incentivazione e oneri riflessi - art. 113 D.Lgs 50/2016		€ 428,00	
B7	Spese gara, ANAC commissioni giudicatrici etc compreso IVA e cassa		€ -	
BB	Spese per collaudo Statico compreso IVA e Cassa		€ 520,00	
B9	Spese per accatastamento compreso IVA e Cassa		€ 1 260,00	
B10	Oneri per allacci		-	
	B - Totale somme a disposizione della SA		€ 20 820,25	€ 20 820,25
TOTALE A+B				€ 50 000,00

Accertata, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);
 Visto il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario 2023;
 Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di approvare il quadro economico di assestamento finale, di cui in premessa, dei lavori di **"INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA FRANGISOLE IN ADIACENZA ALLA NUOVA SCUOLA MEDIA"**;
- 2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- 4) di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Geom. Biagio Lupinetti a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
- 5) rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 14-02-25

IL RESPONSABILE DI AREA

Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 17-02-2025

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 04-03-2025

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 17-02-2025 al 04-03-2025 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
