



# COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

## REGISTRO GENERALE N. 161

### DETERMINAZIONE

**N.87 DEL 19-04-23**

### AREA TECNICA

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI: APPROVAZIONE PRIMO ED ULTIMO SAL E CONTABILITA' FINALE. Codice CUP: I47H19001110004 Codice CIG: 96498002E0

### *IL RESPONSABILE DELL' AREA*

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 31/03/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati";

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

**Dato che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/03/2021 sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - CUP: I47H19001110004", il quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19 del T.U. per le espropriazioni;

**Richiamata** la determinazione dell'area tecnica n. 84 del 03/06/2021 con la quale si affidavano i lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - CUP: I47H19001110004" mediante procedura negoziata ex art 63 d.lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 in virtù del criterio del prezzo più basso alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, per un importo di € 576.332,01 oltre iva al 22%;

**Vista** la determinazione dell'area tecnica n. 90 del 26/06/2021 con la quale si dichiarava l'efficacia della determinazione dell'area tecnica n. 84 del 03/06/2021;

**Dato atto** che a rogito del Segretario Comunale è stato stipulato in data 25/11/2021 il contratto di appalto rep. n. 803, registrato il 01/12/2021 con numero 1T1702;

**Considerato** che i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 22/07/2021 mediante consegna in via d'urgenza;

**Visto** il quadro economico post gara della spesa come di seguito riportato:

**COMUNE DI CASTILENTI (TE)**  
**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO**  
**CUP I47H19001110004**

**QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO**

		Euro
<b>a.1) Importo lordo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso</b>		<b>673.267,00</b>
<b>a.1.1) Ribasso d'asta del 15,883%</b>		<b>-106.934,99</b>
<b>a.2) Importi non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>		<b>10.000,00</b>
<b>IMPORTO DI CONTRATTO (a.1-a.1.1+a.2)</b>		<b>totale a 576.332,01</b>
<b>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		<b>Euro</b>
<b>b.1 IVA 22% sui lavori</b>		<b>126.793,04</b>
<b>b.2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI</b>		
b.2.1	Rilievi plano-altimetrici	9.021,04
b.2.2	Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, prove di laboratorio	24.000,00
b.2.3	INARCASSA 4% su b.2.1, b.2.2	1.320,84
<i>sommano b.2 rilievi, accertamenti, indagini</i>		<b>34.341,88</b>
<b>b.3 SPESE TECNICHE</b>		
b.3.1	Spese tecniche relative a progettazione definitiva ed esecutiva	13.890,41
b.3.2	Studio geologico	2.945,77
b.3.3	Spese tecniche relative a direzione lavori, misura e contabilità, perizia di variante, CRE	24.562,61
b.3.4	Spese tecniche relative a coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	16.481,39
b.3.5	Spese tecniche per collaudo statico	3.600,00
b.3.6	Spese tecniche per supporto al RUP	3.600,00
b.3.7	INARCASSA 4% su b.3.1, b.3.3, b.3.4, b.3.5, b.3.6	2.485,38
b.3.8	EPAP 2% su b.3.2	58,91
b.3.9	Spese di cui all'art. 113 D. Lgs 50/2017 e s.m.i. 2% di a	13.665,34
<i>sommano b.3 spese tecniche</i>		<b>81.289,80</b>
b.4	IVA 22% su b.2, b.3.1, b.3.2, b.3.3, b.3.4, b.3.5, b.3.6, b.3.7, b.3.8	22.432,60
b.5	Contributo ANAC	375,00
b.6	Acquisizioni e/o asservimenti aree	7.500,00
b.7	Risoluzione interferenze	4.200,00
b.8	Spese per pubblicazioni e commissioni giudicatrici	16.000,00
b.9	Imprevisti e lavori in economia	274,98
b.10	Economie di gara	130.460,69
		<b>totale b 423.667,99</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (a+b)</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 81 del 22/09/2022 con la quale si approvava la perizia di variante per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 591.401,98 per lavori ed €. 408.598,02 per somme in amministrazione;

**Vista** la determinazione dell'area tecnica n. 277 del 25/11/2022 con la quale si approvava il seguente quadro economico di assestamento finale:

<b>COMUNE DI CASTILENTI (TE)</b>	
<b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO</b>	
<b>CUP I47H19001110004</b>	
<b>PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
	Euro
<b>a.1) Importo lordo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso</b>	<b>691.182,51</b>
<i>a.1.1) Ribasso d'asta del 15,883%</i>	<i>-109.780,53</i>
<b>a.2) Importi non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	<b>10.000,00</b>
<b>IMPORTO DI CONTRATTO (a.1-a.1.1+a.2)</b>	<b>totale a 591.401,98</b>
<b>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	Euro
<i>b.1 IVA 22% sui lavori</i>	<i>130.108,44</i>
<i>b.2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI</i>	
<i>b.2.1 Rilievi piano-altimetrici</i>	<i>9.021,04</i>
<i>b.2.2 Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, prove di laboratorio</i>	<i>24.000,00</i>
<i>b.2.3 INARCASSA 4% su b.2.1, b.2.2</i>	<i>1.320,84</i>
<i>sommario b.2 rilievi, accertamenti, indagini</i>	<i>34.341,88 34.341,88</i>
<i>b.3 SPESE TECNICHE</i>	
<i>b.3.1 Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori, contabilità, CRE</i>	<i>46.455,83</i>
<i>b.3.2 Studio geologico</i>	<i>2.947,73</i>
<i>b.3.3 Spese tecniche relative a coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione</i>	<i>16.481,39</i>
<i>b.3.4 Spese tecniche per frazionamenti catastali</i>	<i>7.500,00</i>
<i>b.3.5 Spese tecniche per supporto al RUP</i>	<i>3.570,04</i>
<i>b.3.6 Spese di cui all'art. 113 D. Lgs 50/2017 e s.m.i. 2% di a</i>	<i>10.209,22</i>
<i>b.3.7 INARCASSA 4% su b.3.1</i>	<i>1.858,23</i>
<i>b.3.8 INARCASSA 4% su b.3.3</i>	<i>659,26</i>
<i>b.3.9 EPAP 2% su b.3.2</i>	<i>58,95</i>
<i>b.3.10 CASSA GEOMETRI 5% su b.3.4, b.3.5</i>	<i>553,50</i>
<i>sommario b.3 spese tecniche</i>	<i>90.294,16 90.294,16</i>
<i>b.4 IVA 22% su b.2, b.3.1, b.3.7</i>	<i>18.184,31</i>
<i>b.5 Contributo ANAC</i>	<i>375,00</i>
<i>b.6 Acquisizioni e/o asservimenti aree e oneri riflessi</i>	<i>4.833,54</i>
<i>b.7 Risoluzione interferenze</i>	<i>0,00</i>
<i>b.8 Spese per pubblicazioni e commissioni giudicatrici</i>	<i>0,00</i>
<i>b.9 Imprevisti e lavori in economia</i>	<i>0,00</i>
<i>b.10 Economie di gara</i>	<i>130.460,69</i>
	<b>totale b 408.598,02</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (a+b) 1.000.000,00</b>	

**Richiamata** la determinazione di area tecnica n. 232 del 12/10/2022 con cui si approvava il C.R.E. dei lavori di cui in premessa;

**Visto** il Decreto del Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2019 ed in particolare l'art 5 "rendicontazione" ove risulta possibile l'utilizzo dei ribassi d'asta per ulteriori investimenti entro sei mesi dal Certificato di Regolare esecuzione;

**Vista** la determina dell'area tecnica n. 22 del 30/01/2023 con la quale si affidava il servizio di progettazione e direzione lavori relativi all'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO – LAVORI COMPLEMENTARI" all'Ing. Antonello DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 87 del 19-04-2023 - Pag. 4 - COMUNE DI CASTILENTI

Desideri con sede in VIA ALESSANDRINI 6 Vasto (CH) P.IVA . 01953950696 per l'importo di euro 3.000,00 al netto del ribasso del 16,05%, CIG 9623348DFB;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 10/02/2023 con la quale si approvava il progetto delle opere complementari relativo ai lavori di di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - CUP: I47H19001110004" redatta dal direttore dei lavori Ing. Antonello Desideri composta degli elaborati richiamati in premessa dell'importo complessivo di €. 130.460,69, con il seguente quadro economico:

<b>COMUNE DI CASTILENTI (TE)</b>			
<b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO</b>			
<b>PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
			Euro
<b>a.1)</b>	<b>Importo lordo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso</b>		<b>41.806,60</b>
<b>a.2)</b>	<b>Importi non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>		<b>2.383,39</b>
	<b>IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (a.1+a.2)</b>	<b>totale a</b>	<b>44.189,99</b>
<b>b)</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		Euro
<b>b.1</b>	IVA 22% sui lavori		9.721,80
<b>b.2</b>	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI		
<b>b.2.1</b>	Rilievi plano-altimetrici	0,00	
<b>b.2.2</b>	INARCASSA 4% su b.2.1	0,00	
	<i>sommario b.2 rilievi, accertamenti, indagini</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>b.3</b>	SPESE TECNICHE		
<b>b.3.1</b>	Spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE	3.000,00	
<b>b.3.2</b>	INARCASSA 4% su b.3.1	120,00	
<b>b.3.3</b>	Spese tecniche relative a coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	0,00	
<b>b.3.4</b>	INARCASSA 4% su b.3.3	0,00	
<b>b.3.5</b>	Spese di cui all'art. 113 D. Lgs 50/2017 e s.m.l.	707,04	
	<i>sommario b.3 spese tecniche</i>	<i>3.827,04</i>	<i>3.827,04</i>
<b>b.4</b>	IVA 22% su b.2, b.3.1, b.3.2		686,40
<b>b.5</b>	Contributo ANAC		0,00
<b>b.6</b>	Acquisizioni e/o asservimenti aree e oneri riflessi		0,00
<b>b.7</b>	Compensazione per adeguamento prezzi art. 26 DL 17.05.2022 2° SAL		31.380,64
<b>b.8</b>	Compensazione per adeguamento prezzi art. 26 DL 17.05.2022 3° SAL		27.664,82
<b>b.9</b>	IVA 22% su b.7, b.8		12.990,00
		<b>totale b</b>	<b>86.270,70</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (a+b)</b>			<b>130.460,69</b>

**Preso atto che** ha assunto il ruolo di RUP il geom. Biagio Lupinetti nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera del C.C. n. 2/2021, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi

dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

**Vista** la determinazione dell'area tecnica n. 42 del 20/02/2023 con la quale si aggiudicava definitivamente la gara dei lavori di:"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI" alla ditta Facciolini srl con sede in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/h P.IVA IT01019830676, per un importo di € 42.383,53 oltre iva al 22%, tramite portale telematico Tuttogare By Asmepall;

**Visto** che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 02/03/2023;

**Vista** la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI cig 96498002E0 cup I47H19001110004;

**Vista** la nota del Direttore dei Lavori Ing. Antonello Desideri in data 18/04/2023 pervenuta in data 19/04/2023 al n. prot. 2392 con la quale viene trasmessa la seguente documentazione:

- Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della Prima e Ultima Rata di Acconto;
- 1° e Ultimo Stato di Avanzamento Lavori per lavori a tutto il 31.03.2023;
- Libretto delle misure allo Stato Finale dei Lavori;
- Disegni contabili;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità allo Stato Finale dei Lavori;
- Stato Finale dei Lavori per lavori a tutto il 31.03.2023.

**VISTO:**

- il Direttore dei Lavori Ing. Antonello Desideri ha redatto il 1° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 42.383,53, al netto del ribasso d'asta;
- Il Responsabile Unico del Procedimento in data 31/03/2023 ha emesso il Certificato di pagamento ammontante ad euro 35.000,00 oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di euro 42.700,00;
- la fattura n. 19 del 18/04/2023 della ditta Facciolini srl P.I. 01019830676 ammontante ad euro 35.000,00 oltre all'IVA al 22% di euro 7.700,00, per un totale di euro 42.700,00;

**Considerata** la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo numero protocollo inail\_37178800 data richiesta 07/03/2023 scadenza validità 05/07/2023;

**Vista** la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 in data 12/10/2022 dalla quale la ditta risulta non inadempiente, identificativo Univoco Richiesta: 02300001374567;

**Vista** la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA e il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

**Accertata**, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

Visto il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario 2019;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

**DETERMINA**

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. per i motivi sopra citati di approvare il 1° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 42.383,53, al netto del ribasso d'asta, sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento n. 1 del 31/03/2023 per il pagamento della prima ed ultima rata di euro 35.000,00 oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di euro 42.700,00 come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;
3. per i motivi sopra citati di approvare lo Stato Finale dei lavori a tutto il 31/03/2023 eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 42.383,53, al netto del ribasso d'asta, sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori, come dal seguente prospetto:

<b>COMUNE DI CASTILENTI - Provincia di Teramo</b>						
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE - 1° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI - CUP I47H19001110004 - CIG 96498002E0						
STATO FINALE DEI LAVORI PER LAVORI A TUTTO IL 31.03.2023						
N.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 41.812,39
	Arr	Arrotondamento				€ -5,79
	Rib	Ribasso Contrattuale del 4,321%				€ -1.806,46
	OS	Oneri speciali per la sicurezza				€ 2.383,39
	DesD	A detrarre gli acconti corrisposti				
	1	Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 31/03/23 per l'importo			€ -35.000,00	
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti			€ -35.000,00	€ -35.000,00
	ImpS	Sommano				€ 7.383,53

4. di liquidare la fattura n. 19 del 18/04/2023 della ditta Facciolini srl P.I. 01019830676 ammontante ad euro 35.000,00 oltre all'IVA al 22% di euro 7.700,00, per un totale di euro 42.700,00;
5. Imputare la somma di € 42.700,00 sul capitolo 3601/6 del bilancio esercizio rr.pp. 2022;
6. Pagare l'imponibile pari a € 35.000,00 alla ditta Facciolini srl P.I. 01019830676, mediante bonifico sulle coordinate bancarie di seguito indicate: IBAN IT28Z0847376820000000101220;
7. Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari a € 7.700,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:
  - a) la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- b) la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;
9. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.



lì, 19-04-23

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Lupinetti Biagio

---

**AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI**

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

**IL RESP. SERV. FIN. RI**

---

Castilenti, lì 24-04-2023

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Castilenti, lì 09-05-2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 24-04-2023 al 09-05-2023 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---