



# COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

C.F. 81000270678 – P. IVA 00824050678

Tel. 0861/999113 – Email [protocollo@comune.castilenti.te.it](mailto:protocollo@comune.castilenti.te.it)

## REGISTRO GENERALE N. 369

### DETERMINAZIONE N.190 DEL 04-12-24

#### AREA TECNICA

Oggetto: LAVORI DI MASTERPLAN ABRUZZO SETTORE AMBIENTE - PSRA N. 44 "INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO REGIONALE" DELIBERA DEL CIPE N. 26 DEL 10 AGOSTO 2016 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014- 2020 - LINEA DI AZIONE 2.5.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. APPROVAZIONE 3 SAI CUP: I43H19000120002 CIG

#### *IL RESPONSABILE DELL' AREA*

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2023 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione Finanziaria 2024/26;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2023 con la quale si approvava il Documento Unico di Programmazione 2024/26;

**PREMESSO** che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 è stata inserita, nell'anno 2019, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Consolidamento abitato Villa San Romualdo;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 10/01/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Consolidamento abitato Villa San Romualdo, dell'importo complessivo di €1.202.237,68 di cui €731.428,07 per lavori ed €470.809,61 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 18/06/2019 con la Regione Abruzzo con la quale viene assentito il finanziamento in oggetto;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 75 del 31/08/2020 con la quale si incaricava per il servizio progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed oneri accessori la R.T.P. Ing. Francesco Massa Capogruppo (Mandatario), Geol. Andrea Venosini (Mandante), Ing. Domenicone Melania (Mandante), Ing. Cipriani Stefano (Mandante), il servizio di cui trattasi, per un importo presunto complessivo di €55.247,97 al netto del ribasso del 15,67 e per un punteggio totale di 93,50, oltre IVA ed oneri previdenziali, nella misura di legge;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 26/10/2022 con la quale, tra l'altro, si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di €. **1.202.237,68, di cui € 901.526,84 per lavori a base d'asta compresi € 20.216,44** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 300.710,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**VISTO** che con determinazione n. 444, in data 27/10/2022 del responsabile dell'area tecnica, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori di: "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Consolidamento abitato Villa San Romualdo" mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020;

**VISTA** la determinazione n. 266 del 22/11/2022 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale, preso atto della temporanea sospensione dell'Albo dei commissari di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 fino al 31 giugno 2023 disposta dall'art. 52 del D.,L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, è stata nominata nel rispetto dei principi di competenza, imparzialità e trasparenza la commissione di gara ;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 282 del 02/12/2022 con la quale, tra l'altro, si aggiudicavano i lavori di **Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Consolidamento abitato Villa San Romualdo**, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 per i motivi indicati in premessa, alla ditta Di Giuseppe Costruzioni srl con sede in Castiglione M.R. (TE), P.I. 01492650674 per il ribasso di 1,00% e quindi per l'importo di €872.497,30 (IVA esclusa) e di € 20.216,44 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 892.713,74;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 40 del 16/02/2023 con la quale veniva dichiarata l'efficacia della determinazione n. 282/2022;

**VISTO** il contratto di appalto n. rep. 816 del 21/04/2023;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 110 del 17/05/2023 con la quale è stato approvato il q.e. post gara ove si rileva un'economia di €. 9.694,41:

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 65 del 23/04/2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di MASTERPLAN ABRUZZO SETTORE AMBIENTE - PSRA N. 44 "INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO REGIONALE" DELIBERA DEL CIPE N. 26 DEL 10 AGOSTO 2016 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014- 2020 - LINEA DI AZIONE 2.5.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO redatta dal direttore dei lavori R.T.P. Ing. Francesco Massa Capogruppo (Mandatario), Geol. Andrea Venosini (Mandante), Ing. Domenicone Melania (Mandante), Ing. Cipriani Stefano (Mandante) composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da €€ **892.713,74** a € **928 077,49** al netto dell'IVA e già dedotto DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 190 del 04-12-2024 - Pag. 2 - COMUNE DI CASTILENTI

il ribasso contrattuale del 1,00% (uno/00), con un conseguente maggiore importo netto per lavori di € 35.363,75 (IVA esclusa), con il seguente q.e.:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA				
<b>A)</b>	<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>			
	IMPORTO LORDO LAVORI			€ 937 247,80
	A DETRARRE ONERI SICUREZZA SPECIALE (non soggetto a ribasso d'asta)			€ 20 216,44
	RESTANO			€ 917 031,36
	A DETRARRE RIBASSO D'ASTA DEL		1,00%	-€ 9 170,31
A.1)	RESTANO			€ 907 861,05
A.2)	A SOMMARE IMPORTO ONERI SICUREZZA SPECIALE (non soggetto a ribasso d'asta)			€ 20 216,44
			<b>sommano</b>	<b>€ 928 077,49</b>
				<b>€ 928 077,49</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			
B.1)	Lavori in economia			€ -
B.2)	Indagini geognostiche			€ 35 129,15
B.3)	Rilievi topografici			€ 5 903,10
B.4)	Art.113, D.Lgs.50/2016 ed oneri riflessi (1,6% della voce A)			€ 14 995,96
B.5)	Imprevisti			€ 5 419,44
B.6)	Acquisizione aree o immobili			€ 5 743,33
B.7)	Accantonamenti			€ -
B.8)	Spese tecniche per progettazione			€ 11 413,76
B.9)	Spese tecniche per CSP			€ 3 623,42
B.10)	Spese tecniche per direzione lavori			€ 19 740,63
B.11)	Spese tecniche per CSE			€ 9 058,65
B.12)	Spese tecniche per studio geologico			€ 5 508,41
B.13)	Spese per attività di consulenza e di supporto (inclusi eventuali contributi)			€ 9 313,54
B.14)	Spese per contributo gara AVCP			€ 375,00
B.15)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (inclusi eventuali contributi)			€ 25 000,00
B.16)	Contributi previdenziali spese tecniche e rilievi			€ 2 209,92
B.17)	IVA ed eventuali altre imposte			€ 120 725,88
	Lavori	10%	€ 928 077,49	€ 92 807,75
	Indagini geognostiche	22%	€ 35 129,15	€ 7 728,41
	Spese tecniche e CNPAIA	22%	€ 57 457,89	€ 12 640,74
	Collaudi + contr	22%	€ 25 000,00	€ 5 500,00
	Spese cons. e supporto	22%	€ 9 313,54	€ 2 048,98
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 120 725,88</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 274 160,19</b>
B.18)	<b>ECONOMIE DI GARA</b>			<b>€ -</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE SOMME IMPEGNATE</b>			
				<b>€ 1 202 237,68</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>			<b>€ 1 202 237,68</b>

**DATO ATTO** che con nota n. prot. 3498 del 06/06/2023 è stata avanzata richiesta alla Regione Abruzzo per l'utilizzo delle economie e che a seguito di diversi solleciti non si è avuta risposta in tal senso;

**VISTO** che i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 15/05/2023 *mediante verbale di consegna*;

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'Area Tecnica n. 84 del 12/06/2024 mediante la quale sono stati approvati gli atti contabili del 1° Stato di Avanzamento Lavori ed è stata disposta la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 del 12/06/2024 sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori per il pagamento della prima rata di € 325.441,21 oltre all'IVA al 10% pari ad € 32.544,12, per un totale di € 357.985,33 come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'Area Tecnica n. 112 del 07/08/2024 mediante la quale sono stati approvati gli atti contabili del 2° Stato di Avanzamento Lavori ed è stata disposta la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2 del 06/08/2024 sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori per il pagamento della seconda rata di € 420.891,27 oltre all'IVA al 10% pari ad € 42.089,13, per un totale di € 462.980,40 come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'Area Tecnica n. 121 del 28/08/2024 mediante la quale sono state affidate le prove PIT e CROSS HOLE proposte dall'organo di collaudo;

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'Area Tecnica n. 139 del 04/10/2024 mediante la quale sono state affidate le prove di tesarura dei tiranti di ancoraggio proposte dall'organo di collaudo;

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'Area Tecnica n. 151 del 24/10/2024 mediante la quale sono stati affidati i servizi di accatastamento e riconfinamento delle aree oggetto di intervento;

**VISTO CHE:**

- il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Massa in qualità di capogruppo della RTP sopra indicata ha redatto il 3° Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 02/12/2024, acquisito al prot. dell'ente al n. 7641 del 03/12/2024 eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad € 927.806,30, al netto del ribasso d'asta delle ritenute di legge e di iva;
- Il Responsabile Unico del Procedimento in data 02/12/2024 ha emesso il Certificato di pagamento ammontante ad € 176.834,79 oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di € 194.518,27;
- la fattura n. 22\_24 del 03/12/2024 della ditta Di Giuseppe Costruzioni srl con sede in Castiglione M.R. (TE), P.I. 01492650674 ammontante ad € 176.834,79 oltre all'IVA al 10% di € 17.683,48, per un totale di € 194.518,27;

**CONSIDERATA** la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo numero protocollo inail 45231914 data richiesta 04/12/2024 scadenza validità 04/01/2025;

**VERIFICATA** la non inadempienza, della ditta Di Giuseppe Costruzioni srl con sede in Castiglione M.R. (TE), P.I. 01492650674, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, codice identificativo 202400004902356;

**DATO ATTO CHE** per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CIG 94671993C3E CUP: I43H19000120002;

**ACCERTATA** infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023.;

**VISTO** il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il D.M. 19 aprile 2000;

**VISTI** il Decreto Sindacale n. 6 del 21/03/2024;

## **D E T E R M I N A**

1. **DI PRENDERE ATTO** ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. **DI APPROVARE** per i motivi dedotti in narrativa, il 3° stato di avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo di € 927.806,30, al netto dell'I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento n. 3 del 02/12/2024 per il pagamento della terza rata di € 176.834,79 oltre all'IVA al 10% di € 17.683,48, per un totale di € 194.518,27, come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;
3. **DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore della Ditta Di Giuseppe Costruzioni srl con sede in Castiglione M.R. (TE), P.I. 01492650674 la fattura n. 22\_24 del 03/12/2024 ammontante ad € 176.834,79 oltre all'IVA al 10% di € 17.683,48, per un totale di € 194.518,27 ;
4. **DI IMPUTARE** la somma di € 194.518,27 sul 3601/5 del bilancio esercizio 2024/2026 come segue:
  - a. € 161.019,38 sub impegno 346/4 finanziato da accertamento;
  - b. € 33.498,89 sub impegno 346/5 finanziato da accertamento;
5. **DI PAGARE** a saldo la somma di € 176.834,79 mediante bonifico sulle coordinate bancarie dettagliate nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente atto;
6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:
  - a) la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  - b) la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;
7. **DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;

8. **DI DARE ATTO** che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA esposta in fattura per € 17.683,48 è da versare all'erario a cura del concessionario o committente ai sensi dell'art 17 ter del d.P.R. n. 633/1972;
9. **DI DARE ATTO che**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Biagio Lupinetti e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
10. **DI DARE ATTO** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Castilenti, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 20 del D. Lgs. n. 36/2023;
11. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR dell'Aquila nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

lì, 04-12-24

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Lupinetti Biagio

---

**AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI**

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

**IL RESP. SERV. FIN. RI**

---

Castilenti, lì 04-12-2024

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Castilenti, lì 19-12-2024

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2024 al 19-12-2024 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---