



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

REGISTRO GENERALE N. 357

DETERMINAZIONE N.195 DEL 17-10-23

AREA TECNICA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE CASTILENTI CASA BIANCA : APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO SAL, STATO FINALE, C.R.E. E COMPENSAZIONE PREZZI - Codice CUP: I47H18001060006 Codice CIG: 8801288C9C

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 31/03/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 25/10/2018 è stato approvato il progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;

Dato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17/10/2020 è stato aggiornato il progetto esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE CASTILENTI – CASA BIANCA - Codice CUP: I47H18001060006;

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Biagio Lupinetti nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 96 del 08/07/2021 con la quale si affidavano i servizi tecnici di direzione lavori al geom. Vanni Gianfranco con sede in Via Strada Ricci, 4 – Elice (PE) C.F. VNNGFR86M24A488N mediante affidamento diretto per un importo pari ad € 7.683,21 al netto del ribasso del 1,52% (IVA ed oneri previdenziali esclusi);

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 95 del 06/07/2021 con la quale si aggiudicavano definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Carulli s.r.l. con sede in Fraz.ne Casoli Via della Cappa, 1 ATRI (TE) PI00973050677 alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, per un importo di € 163.007,19 oltre iva al 22%;

Visto il Contratto di Appalto rep. 804 del 07/12/2021;

Visto il verbale di consegna lavori in data 08/07/2021;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 82 del 14/04/2022 con la quale si incaricava l'Ing. Pompei Renato per la verifica idraulica del Fosso Trufolone per l'importo di €. 2.000,00 di cui €. 537,60 per contributo cassa 4% ed iva 22% per un totale di €. 2.537,60;

Richiamata la determinazione dell'area tecnica n. 45 del 23/02/2023 con la quale, tra l'altro, si prendeva atto delle dimissioni del Geom. Vanni Gianfranco;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 51 del 14/04/2022 con la quale si incaricava l'Ing. Antonello Desideri con sede in VIA ALESSANDRINI 6 Vasto (CH) P.IVA. 01953950696 per il servizio di direzione dei lavori in oggetto;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 185 del 09/10/2023 con la quale, tra l'altro, si approvava, il 1° stato di avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo di euro 136.455,32, al netto dell'I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento n. 1 del 22/09/2022 per il pagamento della prima rata di €. 135.770,00 oltre all'IVA al 22% come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto che:

- Direttore dei Lavori Ing. Antonello Desideri con nota del 14/10/2023 pervenuta in data 17/10/2023 al n. prot. 6460 ha trasmesso gli atti contabili 2° e Ultimo SAL – Certificato di Regolare Esecuzione:
- Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della Seconda e Ultima Rata di acconto;
- 2° e Ultimo Stato di Avanzamento Lavori del 09.10.2023 per lavori a tutto il 09.10.2023;
- Libretto delle misure al 2° e Ultimo SAL;
- Allegato n. 1 al Libretto delle misure 2° e Ultimo SAL – Computo delle aree e dei volumi;
- Disegno Contabile n. 1 - 2° e Ultimo SAL;
- Disegno Contabile n. 2 - 2° e Ultimo SAL;
- Registro di Contabilità Parte Seconda;
- Sommario del Registro di Contabilità al 2° e Ultimo SAL;
- Stato Finale dei Lavori del 09.10.2023 per lavori a tutto il 09.10.2023;
- Relazione di Calcolo e SAL straordinario di compensazione per adeguamento prezzi, ai sensi dell'art. 26 del DL 17.05.2022 e s.m.i., per lavori a tutto il 2° e Ultimo SAL;
- Certificato di Pagamento n. 2 BIS per il pagamento della rata di compensazione per adeguamento prezzi per lavori a tutto il 2° e Ultimo SAL;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Visto il 2° Stato d'Avanzamento dei lavori, a tutto il 09/10/2023, eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 163.007,19, al netto del ribasso d'asta del 6%;

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento in data 17/10/2023 ha emesso il Certificato di pagamento n. 2 ammontante ad euro 26.420,00 oltre all'IVA di legge ed al netto delle ritenute;

Visto il lo Stato Finale dei lavori, a tutto il 09/10/2023, eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 163.007,19, al netto del ribasso d'asta del 6%:

Per lavori netti a misura	€
164.070,38	
Oneri diretti per la sicurezza	€
5.311,39	
Oneri speciali per la sicurezza	€
3.469,64	

da cui dedotti i certificati di acconto - €
162.190,00

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa in €
817,19

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto Direttore dei Lavori Ing. Antonello Desideri in data 13/10/2023 e firmato senza riserve dall'Impresa esecutrice dove si evince che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa appaltatrice CARULLI s.r.l. - Frazione Casoli, snc - 64032 ATRI (TE), in base al contratto d'appalto n. 804 di rep. in data 07.12.2021 ed atti seguenti, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale €
163.007,19

- A dedurre per acconti corrisposti - €
162.190,00

Resta il credito netto dell'Impresa in €
817,19

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

COMUNE DI CASTILENTI (TE)		
PSR 2014-2020 REGIONE ABRUZZO – MISURA M04 - SOTTOMISURA 4.3 – INTERVENTO 4.3.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE CASTILENTI CASA BIANCA. CUP 47H18001060006 - CIG 8801288C9C		
QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI		
		€uro
a.1.1)	Importo lordo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso	169.381,77
a.2.1)	A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-5.311,39
a.1.2)	Importo soggetto a ribasso	164.070,38
a.1.3)	<i>Ribasso d'asta del 6,00%</i>	<i>-9.844,22</i>
a.2.1)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.311,39
a.2.2)	Oneri speciali per la sicurezza non compresi nei prezzi di stima	3.469,67
	IMPORTO NETTO DI CONTRATTO (a.1.2-a.1.3+a.2.1+a.2.2)	totale a 163.007,19
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€uro
b.1	IVA 22% sui lavori	35.861,58
b.2	SPESE TECNICHE	
b.2.1	Spese tecniche relative alla verifica idraulica del Fosso Trufolone	2.000,00
b.2.2	Spese tecniche relative a Direzione Lavori 1a Fase	1.000,00
b.2.3	Spese tecniche relative a Direzione Lavori, misura e contabilità, CRE 2a Fase	7.000,00
b.2.4	INARCASSA 4% su b.2.1, B.2.3	360,00
b.2.5	Cassa Geometri 5% su b.2.2	50,00
b.2.6	Spese di cui ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% di a.1.1)	3.387,64
	<i>sommano b.2 spese tecniche < 8% di a.1.1+a.2.2</i>	<i>13.797,64</i>
b.3	IVA 22% su b.2.1, b.2.3, b.2.4	2.059,20
b.4	Contributo ANAC	225,00
b.5	Compensazione per adeguamento prezzi art. 26 DL 17.05.2022 1° SAL	5.178,66
b.6	Compensazione per adeguamento prezzi art. 26 DL 17.05.2022 2 e Ultimo° SAL	38,97
b.7	IVA 22% su b.5, b.6	1.147,88
b.8	Economie dell'appalto	5.584,60
		totale b 63.893,53
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (a+b)		226.900,71

Visto che il Direttore dei Lavori Ing. Antonello Desideri unitamente agli atti contabili ha trasmesso due relazioni di calcolo compensazione per adeguamento prezzi (art. 26 DL 17/05/2022), la prima allegata al primo sal in data 22/09/2023 dell'importo netto di euro 5.178,66 e la seconda allegata al secondo sal in data 09/10/2023 dell'importo netto di euro 38,97;

Visti il certificato di pagamento n. 1 bis per il pagamento della rata di compensazione per adeguamento prezzi per lavori relativi al 1° SAL di euro 5.178,66 in data 22/09/2023 a firma del R.U.P. e del Direttore Lavori;

Visti il certificato di pagamento n. 2 bis per il pagamento della rata di compensazione per adeguamento prezzi per lavori relativi al 2° SAL di euro 38,97 in data 09/10/2023 a firma del R.U.P. e del Direttore Lavori;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo numero protocollo inps_36707776 data richiesta 03/07/2023 scadenza validità 31/10/2023;

Accertata, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

Visto il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario 2019;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

DETERMINA

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

2. per i motivi sopra citati di approvare, il 2° Stato d'Avanzamento dei lavori, a tutto il 09/10/2023, eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 163.007,19, al netto del ribasso d'asta del 6% ed il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17/10/2023 ammontante ad euro 26.420,00 oltre all'IVA di legge ed al netto delle ritenute;

3. per i motivi sopra citati di approvare, la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE CASTILENTI – CASA BIANCA - Codice CUP: I47H18001060006, eseguiti dall'impresa CARULLI s.r.l. - Frazione Casoli, snc - 64032 ATRI (TE), ammontanti a complessivi € 163.007,19 al netto del ribasso d'asta;

4. di prendere e dare atto che la ditta esecutrice ha già espresso la propria accettazione della somma di cui sopra a totale tacitazione delle richieste economiche formulate;

5. di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a €.163.007,19, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a €. 162.190,00), resta il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di €. 817,19 oltre all'I.V.A.;

6. di assestare il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa;

7. di approvare le due relazioni di calcolo compensazione per adeguamento prezzi (art. 26 DL 17/05/2022), la prima allegata al primo sal in data 22/09/2023 dell'importo netto di euro 5.178,66 e la seconda allegata al secondo sal in data 09/10/2023 dell'importo netto di euro 38,97;

8. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

9. Pagare le somme dovute con successivo atto a seguito di accredito delle somme;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:

a) la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 17-10-23

IL RESPONSABILE DI AREA
Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 09-11-2023

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 24-11-2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 09-11-2023 al 24-11-2023 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
