



# COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

C.F. 81000270678 – P. IVA 00824050678

Tel. 0861/999113

Email [protocollo@comune.castilenti.te.it](mailto:protocollo@comune.castilenti.te.it)



## REGISTRO GENERALE N. 85

### DETERMINAZIONE N.50 DEL 11-03-24

#### AREA TECNICA

Oggetto: LAVORI DI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE - PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELLA REGIONE ABRUZZO - III^ ANNUALITA' (DPCM 27/02/2019 - DPCM 21/02/2020): APPROVAZIONE C.R.E.. Codice CUP: I47H21002030002 CIG 9035949CFE

#### **IL RESPONSABILE DELL' AREA**

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 31/03/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati";

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

**Dato atto che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 17/12/2021 sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE – PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELLA REGIONE ABRUZZO – III ANNUALITA' (DPCM 27/02/2019 DPCM 21/02/2020). FRAZION E VILLA SAN– CUP I47H2100203002, il quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 745.000,00 (IVA esclusa);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 1 del 30/06/2021 il Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato OCDPC 441/2017 ha individuato gli Enti locali riportati nell'elenco A del medesimo decreto 1/2021 quali soggetti attuatori degli Interventi risultati ammissibili nella prima parte del Piano degli Investimenti – III Annualità 2021, e approvato il relativo schema di convenzione;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 5 della Convenzione stipulata in data 09/08/2021 tra il Presidente della Regione Abruzzo ed il Sindaco del Comune di Castilenti il Soggetto attuatore deve provvedere, entro la data del 31 dicembre 2021, alla comunicazione al Responsabile SMEA della formale contrattualizzazione ovvero la definizione delle

obbligazioni giuridicamente vincolanti, a pena della revoca del finanziamento accordato;

**Richiamata** la determinazione dell'area tecnica n. 196 del 30-12-2021 con la quale, tra l'altro, si aggiudicare definitivamente la gara di cui in oggetto alla ditta Geocompania S.R.L. con sede in Via Sarajevo n°13, Nocera Inferiore, SA, Italia, P.IVA n. 03393230655 con un ribasso del 14.050%, per un importo di aggiudicazione di € 645.372,86, oltre IVA, di cui € 35.910,00 per oneri di sicurezza;

**Rilevato che**, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto e di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Biagio Lupinetti il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il contratto di appalto n. rep. 807 del 10/03/2022;

**Visto** che i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 12/07/2022 ed ultimati in data 14/02/2024;

**Vista** la determinazione dell'area tecnica n. 171 del 03/08/2022 con la quale si liquidava l'anticipazione contrattuale del 30% corrisponde ad € 193.611,86 oltre iva alla ditta appaltatrice;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 04/03/203 con la quale si approvava la perizia di variante dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 748. 657,85 per lavori ed €. 251.342,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 71 del 28/03/2023 con la quale si approvava il 1° stato di avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo al netto del ribasso di euro 624.291,26, al netto dell'I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2023 per il pagamento della rata di €. 427.557,00 oltre iva al 10% come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

**Vista** la determinazione dell'area tecnica n. 89 del 20/04/2023 con la quale si liquidava in favore della Ditta Geocompania S.R.L. con sede in Via Sarajevo n°13, Nocera Inferiore, SA, P.IVA n. 03393230655 la fattura n. 1PA DEL 30/03/2023 emessa dalla ditta Geocompania S.R.L., P.I. 03393230665 dell'importo di €. 427.557,00 oltre iva al 10% per un totale complessivo di €. 470.312,70;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2024 con la quale si approvava la perizia di variante dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00 per l'assestamento finale relativa ai lavori di **"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE – PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELLA REGIONE ABRUZZO – III ANNUALITA' (DPCM 27/02/2019 DPCM 21/02/2020). FRAZIONE VILLA SAN ROMUALDO – CUP I47H2100203002"** che riduce l'importo netto contrattuale da € 748.657,85 a € 735.915,00;

**VISTO** che la Regione Abruzzo Ufficio SMEA a provveduto all'accredito del 2° acconto;

**VISTO** che la Direzione Lavori con nota n. prot. 1379 del 01/03/2024 ha trasmesso la contabilità finale unitamente al calcolo della compensazione prezzi e collaudo statico;

**VISTO** che lo Stato Finale dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 735.914,91 a cui detratti gli acconti corrisposti resta un credito netto di euro 114.746,05 oltre euro 11.444,44 per compensazione prezzi a cui va aggiunta l'iva al 10%, il tutto per un totale complessivo di euro 138.809,54;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 47 del 06/03/2024 con la quale si approvava lo Stato Finale dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice e la compensazione dei prezzi;

**Visto** che la Direzione Lavori con nota n. prot. 1494 del 06/03/2024 ha presentato la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta che

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 735.915,00;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 735.914,91, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro 621.168,86, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 114.746,05 oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**Atteso** che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a €. 114.746,05 oltre ad €. 11.444,00 per compensazione prezzi così determinati:

A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L.	€ 735.914,91
B) Detrazioni	
1) Per somme in acconto già erogate;	€ 621.168,86
Sommano	<b>€ 621.168,86</b>
Credito liquido della ditta per lavori	€ 114.746,05
Credito liquido della ditta per compensazione prezzi	<u>€ 11.444,00</u>
Totale importo finale da corrispondere all'impresa	€ 126.190,05

**Accertata**, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

Visto il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario 2019;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

## DETERMINA

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. di approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE – PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELLA REGIONE ABRUZZO – III ANNUALITA' (DPCM 27/02/2019 DPCM 21/02/2020). FRAZIONE VILLA SAN ROMUALDO – CUP I47H2100203002"**, eseguiti dall'impresa Geocampania S.R.L. con sede in Via Sarajevo n°13, Nocera Inferiore, SA, P.IVA n. 03393230655, ammontanti a complessivi € 735.914,91 al netto del ribasso d'asta;
3. di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 735.914,91, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a € 621.168,86) resta il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di €.114.746,05 oltre all'I.V.A. per lavori ed €. 11.444,00 per compensazione prezzi oltre all'I.V.A.;
4. di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 126.190,05 più IVA al 10% per un totale di € 138.809,05 è già stata impegnata sul cap. 3601/11 del bilancio c.e. ;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di provvedere alla liquidazione in favore della ditta ad avvenuto accredito regionale.

lì, 11-03-24

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Lupinetti Biagio

---

**AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI**

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

**IL RESP. SERV. FIN. RI**

---

Castilenti, lì 21-03-2024

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Castilenti, lì 05-04-2024

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 21-03-2024 al 05-04-2024 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---