



# COMUNE DI CASTILENTI

*Provincia di Teramo*

C.F. 81000270678 – P. IVA 00824050678

Tel. 0861/999113 – Email [protocollo@comune.castilenti.te.it](mailto:protocollo@comune.castilenti.te.it)

## REGISTRO GENERALE N. 415

### DETERMINAZIONE N.223 DEL 11-12-25

#### AREA TECNICA

Oggetto: MASTERPLAN "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURAVIARIA STRADA VAL FINO connessione Costa Teramana Parco del Gran Sasso" -APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. CUP I67H16000620001 CIG 84354880EA

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA

##### PREMESSO CHE:

- Il Governo centrale ha elaborato un programma di sviluppo destinato alle regioni meridionali definito "Patto per il Sud": un progetto generale capace di esaltare priorità e ambizioni del territorio, elaborato attraverso la raccolta di una consistenza documentale e progettuale, acquista sulla base di una interazione con le amministrazioni locali ed altri enti pubblici.
- Il "Patto per il Sud" è stato sottoscritto in L'Aquila, in data 17 Maggio 2016 dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e dal Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per un importo totale di investimenti, per l'Abruzzo, di € 1.505.622.720,99.
- Sulla base di tale azione si è costituita l'armatura del Masterplan, elaborata peraltro con la collaborazione dei comuni ed altri enti pubblici, che include sessantasei interventi per un investimento complessivo che di 1,2 miliardi di euro, di cui 753 milioni di euro finanziati con le risorse destinate dal medesimo programma per il Sud. Tale programma è stato approvato con D.G.R. n.1084 del 22/12/2015. Con tale strumento programmatico la Regione intende compiere un'azione di rilancio produttivo dell'Abruzzo, supponendo l'abbandono della politica dei campanili privilegiando la direzione di crescita comune e condivisa.
- Con successiva deliberazione n. 229 del 19 Aprile 2016 la Giunta Regionale ha approvato l'elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo, inserendo ulteriori tematismi principali relativi ad interventi da eseguire con le risorse eventualmente disponibili, quali dissesto idrogeologico, infrastrutture viarie minori e copertura economica aggiuntiva per il credito d'imposte e sostegno alle nuove assunzioni.
- Con successiva deliberazione n. 402 del 25 Giugno 2016, la Giunta regionale d'Abruzzo, nel prendere atto dei 77 interventi da realizzare, ne ha individuato i relativi soggetti attuatori, come da allegato A) alla deliberazione medesima ed il Responsabile Unico del Masterplan.
- Il Masterplan si muove su quattro macro aree: Infrastrutture (616,450 milioni di euro), Ambiente (477.032 milioni), Sviluppo economico e produttivo (157.305 milioni) e Turismo e Cultura (254,835 milioni).
- L' Asse di Intervento INFRASTRUTTURE è finalizzato a migliorare la mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e ferrovie, porti, aeroporti e filovie funzionali

allo sviluppo economico / turistico con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali.

- Nell'ambito di tale settore, per la Provincia di Teramo, il Master Plan ha riservato una specifica misura dal seguente contenuto: intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso). L'importo assegnato del totale intervento è di € 8.500.000,00, dei quali € 4.000.000,00 programmato per il 2016 / 2017.
- Soggetto attuatore di tale intervento è la "Città Val Fino".
- tra i Comuni di Arsita, Bisenti, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Montefino (TE) ed Elice (PE) e la provincia di Teramo e quella di Pescara è stato stipulato apposito accordo di programma per la realizzazione dell'intervento individuando Castilenti quale capofila e soggetto attuatore,

**VISTO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80, in data 10/09/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

**DATO ATTO** che il Comune di Castilenti ha provveduto ad eseguire tutti gli affidamenti necessari per i servizi connessi alla progettazione e previsti nella convenzione sopra richiamata;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 86, in data 28/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 45, in data 24/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

**VISTO** il parere espresso dal C.R.T.A. - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ai sensi della L.R. 02/12/2011, n. 40, in data 12/08/2020 n. prot. 244061/20;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 96 del 06/10/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico dell'importo complessivo di € 8.500.000,00, di cui € 6.247.135,21 per lavori ed € 2.252.864,79 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 2 del 14/01/2021 con la quale, tra l'altro, veniva disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 per il ribasso pari a 6,218%, per l'importo complessivo pari ad € 5.871.073,18 iva esclusa;

**VISTO** il contratto di appalto n. rep. 798 del 20/03/2021;

**VISTO** che i lavori sono iniziati in data 31/03/2021 ed ultimati in data 06/01/2024;

**POSTO CHE** i suddetti lavori sono finanziati mediante contributo della Regione Abruzzo a valere sulla programmazione regionale relativa al "Patto per il Sud" definita con il Master Plan approvato con delibera G.R. n.1084 del 22/12/2015 e successiva delibera G.R. n. 229 del 19 Aprile 2016 e s.m.i.;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 148 del 05/07/2022 con la quale si affidavano i servizi tecnici di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di **"intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso)"**, alla R.T.P. Arch. Gianluca Turilli – Mandante e geom. Osvaldo Reginelli Mandatario;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 30/08/2022 con la quale si approvava la perizia di variante relativa ai lavori di **"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)"** redatto dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Coopprogetti Srl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante), contenenti le migliorie offerte in sede di gara, dell'importo complessivo di €. 8.500.000,00 senza aumento di spesa;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 115 del 30/12/2022 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa ai lavori di: **"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)"** redatto dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Coopprogetti Srl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante) dell'importo complessivo di €. **9.278.288,19**, con il seguente q.e.:

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 223 del 11-12-2025 - Pag. 2 - COMUNE DI CASTILENTI**

REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA CITTA' VALFINO						
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)						
QUADRO TECNICO ECONOMICO						
	Progetto Esecutivo	Assestamento Aggiudicazione	1° Variante	Q.E. generale dopo variante 1	2° Variante	Q.E. generale dopo variante 2
<b>A) LAVORI</b>						
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI	€ 6.047.958,15	€ 6.047.958,15	€ -	€ 6.047.958,15	€ 224.264,02	€ 6.272.222,17
ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA	€ 199.177,06	€ 199.177,06	€ -	€ 199.177,06	€ 18.607,85	€ 217.785,01
<b>TOTALE LAVORI DI PROGETTO</b>	<b>€ 6.247.135,21</b>	<b>€ 6.247.135,21</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.247.135,21</b>	<b>€ 242.871,87</b>	<b>€ 6.490.007,18</b>
Importo lavori a base d'asta per lavori del progetto principale	€ 6.047.958,15	€ 6.047.958,15	€ -	€ 6.047.958,15		
Importo lavori a base d'asta per lavori di pertinenza di variante n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -		
Importo lavori a base d'asta per lavori di pertinenza di variante n. 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 224.264,02	
ribasso d'asta contrattuale su lavori -6,218%		€ 376.062,04	€ -	€ 376.062,04	€ 13.944,74	€ 390.006,77
Importo netto di contratto	€ 6.247.135,21	€ 5.871.073,17	€ -	€ 5.871.073,17	€ 228.927,23	€ 6.100.000,41
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 6.247.135,21</b>	<b>€ 5.871.073,17</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.871.073,17</b>	<b>€ 228.927,23</b>	<b>€ 6.100.000,41</b>
<b>B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>						
B1 Accertamenti ed indagini	€ 58.000,43	€ 58.000,43	€ -	€ 58.000,43	€ 16.000,00	€ 74.000,43
B2 Pagamento MAV Autorità Vigilanza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00
B3 Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti	€ 24.490,14	€ 24.490,14	€ -	€ 24.490,14	€ 10.489,80	€ 34.979,94
B4 Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
B5 Attività di supporto al RUP	€ 48.551,85	€ 48.551,85	€ -	€ 48.551,85	€ -	€ 48.551,85
B6 Incentivi art. 113, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (all'80%)	2,00% € 124.942,70	€ 124.942,70	€ -	€ 124.942,70	€ -	€ 124.942,70
B7 Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione	€ 30.484,70	€ 30.484,70	€ -	€ 30.484,70	€ 10.000,00	€ 40.484,70
B8 Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	0,20% € 12.494,27	€ 12.494,27	€ -	€ 12.494,27	€ 485,74	€ 12.980,01
B9 Spese tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza	€ 278.905,14	€ 278.905,14	€ -	€ 278.905,14	€ 49.914,87	€ 328.820,01
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 15.000,00	€ 85.000,00
B11 Valutazione archeologica preventiva	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00
B12 Spese per commissioni di gara	€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ -	€ 22.600,00	€ -	€ 22.600,00
B13 Spese per pubblicità ed attività di comunicazione	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00
B14 Spese per pubblicità gara servizi	€ 8.174,00	€ 8.174,00	€ -	€ 8.174,00	€ -	€ 8.174,00
B15 Spese per pubblicità gara lavori	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00
B16 Spese per componimenti bonari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
B17 Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara (5+7+9+10+12)	4,00% € 18.021,67	€ 18.021,67	€ -	€ 18.021,67	€ 2.996,59	€ 21.018,26
B18 IVA su lavori ed imprevisti	22,00% € 1.379.757,58	€ 1.297.023,93	€ -	€ 1.297.023,93	€ 52.671,70	€ 1.349.695,63
B19 IVA su Accertamenti ed indagini	22,00% € 12.760,09	€ 12.760,09	€ -	€ 12.760,09	€ 3.520,00	€ 16.280,09
B20 IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze (5+7+9+10+12+17)	22,00% € 103.083,94	€ 103.083,94	€ -	€ 103.083,94	€ 17.140,52	€ 120.224,46
B21 IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione (13+14+15)	22,00% € 7.298,28	€ 7.298,28	€ -	€ 7.298,28	€ -	€ 7.298,28
B22 Economie di gara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B23 Riserva 10% ribasso+IVA	10,00% € 45.879,57	€ 45.879,57	€ -	€ 45.879,57	€ 45.879,57	€ -
B24 Economie disponibili per le future programmazioni	€ 412.916,12	€ 412.916,12	€ -	€ 412.916,12	€ 412.916,12	€ -
B25 Compensazione n° 1 GIUGNO 2021 - DICEMBRE 2021 ( ameno di quanto riconosciuto dal MMS)		€ -	€ -	€ -	€ 82.498,00	€ 82.498,00
B26 Compensazione n° 2 GENNAIO 2022 - LUGLIO 2022		€ -	€ -	€ -	€ 337.683,44	€ 337.683,44
B27 Compensazione n° 3 AGOSTO 2022 - DICEMBRE 2022 (Stima)		€ -	€ -	€ -	€ 161.314,78	€ 161.314,78
B28 Compensazione 2° Penza (Stima)		€ -	€ -	€ -	€ 81.569,41	€ 81.569,41
B29 IVA su Compensazioni B25+B26+B27+B28	22,00% € 145.873,99	€ 145.873,99	€ -	€ 145.873,99	€ 145.873,99	€ 145.873,99
<b>B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 2.252.864,79</b>	<b>€ 2.628.926,83</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.628.926,83</b>	<b>€ 549.360,35</b>	<b>€ 3.178.287,19</b>
<b>TOTALE OPERE FINANZIATE</b>	<b>€ 8.500.000,00</b>	<b>€ 8.500.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.500.000,00</b>	<b>€ 778.288,19</b>	<b>€ 9.278.288,19</b>

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 322 del 30/12/2022 con la quale si impegnava la somma di €. 1.237.0873,88 quale ulteriore finanziamento della Regione Abruzzo per adeguamento prezzi e lavori di variante;

#### VISTO CHE:

- con determinazione dell'area tecnica n. 103 del 12/05/2022 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 3.566.914,00** a saldo fattura n. 14/04 del 20/04/2022 emessa a titolo di saldo sul 1° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 48 del 27/02/2023 si approvava, il 2° stato di avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo netto di euro 4.550.241,80, al netto dell'I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento n. 2 del 27/02/2023 per il pagamento della rata di 1.603.700,00 oltre iva come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, e si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 976.000,00** a saldo fattura n. 8/04 del 24/02/2023 emessa a titolo di acconto sul 2° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 151 del 21/07/2023 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 850.000,00** a saldo fattura n. 48/04 del 20/07/2023 emessa a titolo di secondo acconto sul 2° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 38 del 20/02/2024 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 130.514,00** a saldo fattura n. 08/04 del 16/02/2024 emessa a titolo di saldo sul 2° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 182 del 02/12/2024 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 601.338,00** a saldo fattura n. 86/04 del 29/11/2024 emessa a titolo di saldo sul 3° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 55 del 27/03/2024 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 100.645,12** a saldo fattura n. 15

DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 223 del 11-12-2025 - Pag. 3 - COMUNE DI CASTILENTI

del 15/03/2024 emessa a titolo di saldo compensazioni prezzi secondo semestre 2021 a valere sul finanziamento in parola;

- con determinazione dell'area tecnica n. 41 del 24/02/2025 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di Euro 411.973,80 a saldo fattura n. 6 del 20/02/2025 emessa a titolo di saldo compensazioni prezzi, periodo 14/04/2022 al 31/08/2022, a valere sul finanziamento in parola;

- con determinazione dell'area tecnica n. 42 del 24/02/2025 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di Euro 355.756,97 a saldo fattura n. 7 del 20/02/2025 emessa a titolo di saldo compensazioni prezzi, periodo 01/09/2022 al 16/01/2024, a valere sul finanziamento in parola;

**Visto** che il collaudatore Arch. Gianluca Turilli e Geom. Osvaldi Reginelli ha presentato, in data 21/07/2025, la documentazione relativa al Certificato di Collaudo in corso d'opera a tutto il 1° SAL composta dai verbali di visita del 20/09/2023, 06/03/2024 ed 11/07/2025, certificati prove di laboratorio Tecnometer del 04/12/2024 ed elaborati planimetrici e documentazione fotografica dei vari tratti stradali, da cui risulta che i lavori a tutto il primo SAL sono collaudabili;

**VISTO CHE** la Direzione dei Lavori società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria della R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Coopprogetti Srl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante), in data 12/02/2025 n. prot. 966, ha presentato la documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori a tutto il 02/04/2024 da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 6.100.000,41;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali sarà eseguita la revisione da parte del Collaudatore;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 6.113.903,68, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro 5.020.300,00, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 1.093.603,68 oltre all'I.V.A. per lavori, fatto salvo l'esito del Collaudo;
- l'importo della compensazione dei prezzi, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 711.783,51, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati, a valere sul finanziamento dell'opera, ammontano a euro 82.496,00, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 629.287,51 oltre all'I.V.A. ed al netto del primo acconto di €. 70.250,93 finanziata dal MIT;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**VISTA** la relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale dalla quale si evince che a seguito delle prove di laboratorio eseguite da ditta incaricata su disposizione del Collaudatore è stata operata una detrazione sulla contabilità relativa al tappetino di usura, inoltre a causa di sorpresa geologica durante la realizzazione della torre faro sono state riconosciute maggiori somme alla ditta esecutrice, il tutto per maggiori oneri pari ad €. 13.903,28 che sono stati reperiti nel quadro economico dell'opera, oltre alla contabilizzazione definitiva della compensazione prezzi come riportato nel quadro di assestamento finale di seguito riportato;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 39 del 21-02-2025 con la quale si approvava lo Stato Finale dei lavori a tutto il 02/04/2024 ed il quadro di assestamento finale come di seguito riportato:

REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA CITTA' VALFINO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)							
QUADRO TECNICO ECONOMICO							
	Progetto Esecutivo	Assestamento Aggiudicazione	Q.E. generale dopo variante 1	Q.E. generale dopo variante 2	Varianti di Assestamento Finale	Q.E. generale dopo variante di assestamento	
<b>A) LAVORI</b>							
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI	€ 6 047 958,15	€ 6 047 958,15	€ 6 047 958,15	€ 6 272 222,17	€ 14 825,10	€ 6 287 047,27	
ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA	€ 199 177,06	€ 199 177,06	€ 199 177,06	€ 217 785,01	€ -	€ 217 785,01	
TOTALE LAVORI DI PROGETTO	€ 6 247 135,21	€ 6 247 135,21	€ 6 247 135,21	€ 6 490 007,18	€ 14 825,10	€ 6 504 832,28	
importo lavori a base d'asta per lavori del progetto principale	€ 6 047 958,15	€ 6 047 958,15	€ 6 047 958,15				
importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 1	€ -	€ -	€ -				
importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 2	€ -	€ -	€ -		€ 14 825,10		
ribasso d'asta contrattuale su lavori -6,218%		€ 376 062,04	€ 376 062,04	€ 390 006,77	€ 921,82	€ 390 928,60	
Importo netto di contratto	€ 6 247 135,21	€ 5 871 073,17	€ 5 871 073,17	€ 6 100 000,41	€ 13 903,28	€ 6 113 903,68	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 6 247 135,21</b>	<b>€ 5 871 073,17</b>	<b>€ 5 871 073,17</b>	<b>€ 6 100 000,41</b>	<b>€ 13 903,28</b>	<b>€ 6 113 903,68</b>	
<b>B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>							
B1 Accertamenti ed indagini	€ 58 000,43	€ 58 000,43	€ 58 000,43	€ 74 000,43	€ 16 000,00	€ 58 000,43	
B2 Pagamento MAV Autorità Vigilanza	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 2 500,00	€ -	€ 2 500,00	
B3 Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti	€ 24 490,14	€ 24 490,14	€ 24 490,14	€ 34 979,74	€ 9 872,26	€ 44 852,01	
B4 Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ -	
B5 Attività di supporto al RUP	€ 48 551,85	€ 48 551,85	€ 48 551,85	€ 48 551,85	€ 5 410,55	€ 43 141,30	
B6 Incentivi art. 113, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 (al80%)	2,00%	€ 124 942,70	€ 124 942,70	€ 124 942,70	€ 19 996,95	€ 104 945,75	
B7 Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione	€ 30 484,70	€ 30 484,70	€ 30 484,70	€ 40 484,70	€ 6 000,00	€ 34 484,70	
B8 Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	0,20%	€ 12 494,27	€ 12 494,27	€ 12 494,27	€ 12 980,01	€ 490,18	€ 12 489,83
B9 Spese tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza	€ 278 905,14	€ 278 905,14	€ 278 905,14	€ 328 820,01	€ -	€ 328 820,01	
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 70 000,00	€ 70 000,00	€ 70 000,00	€ 85 000,00	€ 12 267,92	€ 97 267,92	
B11 Valutazione archeologica preventiva	€ 1 800,00	€ 1 800,00	€ 1 800,00	€ 1 800,00	€ -	€ 1 800,00	
B12 Spese per commissioni di gara	€ 22 600,00	€ 22 600,00	€ 22 600,00	€ 22 600,00	€ 5 645,56	€ 16 954,44	
B13 Spese per pubblicità ed attività di comunicazione	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 6 200,00	€ 5 800,00	
B14 Spese per pubblicità gara servizi	€ 8 174,00	€ 8 174,00	€ 8 174,00	€ 8 174,00	€ 974,00	€ 7 200,00	
B15 Spese per pubblicità gara lavori	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 13 000,00	€ 4 350,00	€ 8 650,00	
B16 Spese per componenti bonari	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ -	
B17 Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara (5+7+9+10+12)	4,00%	€ 18 021,67	€ 18 021,67	€ 18 021,67	€ 21 018,26	€ 191,53	€ 20 826,73
B18 IVA su lavori ed imprevisti	22,00%	€ 1 379 757,58	€ 1 297 023,93	€ 1 297 023,93	€ 1 349 695,63	€ 5 230,62	€ 1 354 926,25
B19 IVA su Accertamenti ed indagini	22,00%	€ 12 760,09	€ 12 760,09	€ 12 760,09	€ 16 280,09	€ 3 520,00	€ 12 760,09
B20 IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze (5+7+9+10+12+17)	22,00%	€ 103 083,94	€ 103 083,94	€ 103 083,94	€ 120 224,46	€ 146,49	€ 120 370,95
B21 IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione (13+14+15)	22,00%	€ 7 298,28	€ 7 298,28	€ 7 298,28	€ 7 298,28	€ 2 535,28	€ 4 763,00
B22 Economie di gara		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
B23 Riserva 10% ribasso-IVA	10,00%	€ 45 879,57	€ 45 879,57	€ -	€ -	€ -	
B24 Economie disponibili per le future programmazioni		€ 412 916,12	€ 412 916,12	€ -	€ -	€ -	
B25 Compensazione n° 1 GIUGNO 2021 - DICEMBRE 2021 ( ameno di quanto riconosciuto dal MMS)		€ -	€ -	€ 82 496,00	€ -	€ 82 496,00	
B26 Compensazione n° 2 GENNAIO 2022 - LUGLIO 2022		€ -	€ -	€ 337 683,44	€ -	€ 337 683,44	
B27 Compensazione n° 3 AGOSTO 2022 - DICEMBRE 2022 (Stima)		€ -	€ -	€ 161 314,76	€ 161 314,76	€ -	
B28 Compensazione 2° Perizia		€ -	€ -	€ 91 569,41	€ 210 034,66	€ 291 604,07	
B29 IVA su Compensazioni B25-B26-B27-B28	22,00%	€ -	€ -	€ 145 873,99	€ 26 173,59	€ 172 047,58	
<b>B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 2 252 864,79</b>	<b>€ 2 628 926,83</b>	<b>€ 2 628 926,83</b>	<b>€ 3 178 287,79</b>	<b>€ 13 903,28</b>	<b>€ 3 164 384,51</b>	
<b>TOTALE OPERE FINANZIATE</b>	<b>€ 8 500 000,00</b>	<b>€ 8 500 000,00</b>	<b>€ 8 500 000,00</b>	<b>€ 9 278 288,19</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9 278 288,19</b>	
PROGETTAZIONE: PROMEDIA S.R.L.							

Visto che il collaudatore Arch. Gianluca Turilli e Geom. Osvaldo Reginelli ha presentato, in data 05/12/2025, la documentazione relativa al Certificato di Collaudo composta dai verbali di visita del 20/09/2023, 06/03/2024 ed 11/07/2025, certificati prove di laboratorio Tecnometer del 04/12/2024 ed elaborati planimetrici e documentazione fotografica dei vari tratti stradali, da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 6.113.903,68;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 6.113.903,68, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro 5.020.300,00, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 1.093.603,68. oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

#### VISTE:

- la fattura n. 95/04 del 11-12-2025 dell'importo totale di €. 600.000,00 emessa dalla ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 a titolo di acconto sul Certificato di Collaudo;
- la regolarità contributiva della ditta Tenaglia s.r.l. che ha dato esito positivo, acquisita dal portale numero protocollo inps\_47654316 data richiesta 01/10/2025 scadenza validità 29/01/2026;
- la non inadempienza della ditta Tenaglia s.r.l. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, identificativo univoco richiesta : **202500005374400**;

**ACCERTATA**, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

**VISTI** il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA** n. 223 del 11-12-2025 - Pag. 5 - COMUNE DI CASTILENTI

il D.Lgs. n. 50/2016;  
la Legge n. 241/1990;  
il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;  
la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;  
il D.Lgs. n. 118/2011;  
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  
il regolamento comunale di contabilità;

## DETERMINA

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. per i motivi sopra citati di approvare, le risultanze del Certificato di Collaudo, in data 05/12/2025, dei lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)", eseguiti dall'impresa Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693, ammontanti a complessivi € 6.113.903,68 al netto del ribasso d'asta ed oltre iva;
3. di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Certificato di Collaudo, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 6.113.903,68, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a € 5.020.300,00) resta il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di € 1.093.603,68 oltre all'I.V.A.;
4. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
5. di sub impegnare la somma di €. 91.855,48 (impegno n. 285/2019 finanziato da accertamento) sul cap. 3322/9, bilancio di previsione 2025/27, annualità 2025 in favore della ditta Tenaglia s.r.l.;
6. di pagare, a favore della Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693, la somma di € 600.000,00 a titolo di acconto lavori Collaudo, imputando sul cap. 3322/9, bilancio di previsione 2025/27;
7. di pagare l'imponibile pari a € **491.803,28** alla ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 mediante bonifico sulle coordinate bancarie di seguito indicate: IBAN IT 41Q0306977753100000001209;
8. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari a € 108.196,72 ai sensi dell'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
9. di dare atto che il codice CUP è I67H16000620001 e il CIG 84354880EA;
10. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:
  - a) la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  - b) la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;
11. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi.



lì, 11-12-25

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Lupinetti Biagio

---

**AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI**

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

**IL RESP. SERV. FIN. RI**

---

Castilenti, lì 17-12-2025

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Castilenti, lì 01-01-2026

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2025 al 01-01-2026 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---