



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

REGISTRO GENERALE N. 181

DETERMINAZIONE

N.98 DEL 04-05-23

AREA TECNICA

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI: APPROVAZIONE C.R.E.. Codice CUP: I47H19001110004 Codice CIG: 96498002E0

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 31/03/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

Dato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/03/2021 sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - CUP: I47H19001110004", il quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19 del T.U. per le espropriazioni;

Richiamata la determinazione dell'area tecnica n. 84 del 03/06/2021 con la quale si affidavano i lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - CUP: I47H19001110004" mediante procedura negoziata ex art 63 d.lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 in virtù del criterio del prezzo più basso alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, per un importo di € 576.332,01 oltre iva al 22%;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 90 del 26/06/2021 con la quale si dichiarava l'efficacia della determinazione dell'area tecnica n. 84 del 03/06/2021;

Dato atto che a rogito del Segretario Comunale è stato stipulato in data 25/11/2021 il contratto di appalto rep. n. 803, registrato il 01/12/2021 con numero 1T1702;

Considerato che i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 22/07/2021 mediante consegna in via d'urgenza;

Visto il quadro economico post gara della spesa come di seguito riportato:

COMUNE DI CASTILENTI (TE)
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO
CUP I47H19001110004

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

		Euro
a.1) Importo lordo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso		673.267,00
<i>a.1.1) Ribasso d'asta del 15,883%</i>		<i>-106.934,99</i>
a.2) Importi non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza		10.000,00
IMPORTO DI CONTRATTO (a.1-a.1.1+a.2)		totale a 576.332,01
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		Euro
b.1	IVA 22% sui lavori	126.793,04
b.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI	
b.2.1	Rilievi plano-altimetrici	9.021,04
b.2.2	Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, prove di laboratorio	24.000,00
b.2.3	INARCASSA 4% su b.2.1, b.2.2	1.320,84
	<i>sommano b.2 rilievi, accertamenti, indagini</i>	<u>34.341,88</u> 34.341,88
b.3	SPESE TECNICHE	
b.3.1	Spese tecniche relative a progettazione definitiva ed esecutiva	13.890,41
b.3.2	Studio geologico	2.945,77
b.3.3	Spese tecniche relative a direzione lavori, misura e contabilità, perizia di variante, CRE	24.562,61
b.3.4	Spese tecniche relative a coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	16.481,39
b.3.5	Spese tecniche per collaudo statico	3.600,00
b.3.6	Spese tecniche per supporto al RUP	3.600,00
b.3.7	INARCASSA 4% su b.3.1, b.3.3, b.3.4, b.3.5, b.3.6	2.485,38
b.3.8	EPAP 2% su b.3.2	58,91
b.3.9	Spese di cui all'art. 113 D. Lgs 50/2017 e s.m.i. 2% di a	13.665,34
	<i>sommano b.3 spese tecniche</i>	<u>81.289,80</u> 81.289,80
b.4	IVA 22% su b.2, b.3.1, b.3.2, b.3.3, b.3.4, b.3.5, b.3.6, b.3.7, b.3.8	22.432,60
b.5	Contributo ANAC	375,00
b.6	Acquisizioni e/o asservimenti aree	7.500,00
b.7	Risoluzione interferenze	4.200,00
b.8	Spese per pubblicazioni e commissioni giudicatrici	16.000,00
b.9	Imprevisti e lavori in economia	274,98
b.10	Economie di gara	130.460,69
totale b		423.667,99
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (a+b)		1.000.000,00

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 81 del 22/09/2022 con la quale si approvava la perizia di variante per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 591.401,98 per lavori ed €. 408.598,02 per somme in amministrazione;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 277 del 25/11/2022 con la quale si approvava il seguente quadro economico di assestamento finale:

COMUNE DI CASTILENTI (TE)	
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO	
CUP I47H19001110004	
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	
QUADRO ECONOMICO	
	€uro
a.1) Importo lordo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso	691.182,51
<i>a.1.1) Ribasso d'asta del 15,883%</i>	<i>-109.780,53</i>
a.2) Importi non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	10.000,00
IMPORTO DI CONTRATTO (a.1-a.1.1+a.2)	totale a 591.401,98
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€uro
<i>b.1 IVA 22% sui lavori</i>	<i>130.108,44</i>
<i>b.2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI</i>	
<i>b.2.1 Rilievi piano-altimetrici</i>	<i>9.021,04</i>
<i>b.2.2 Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, prove di laboratorio</i>	<i>24.000,00</i>
<i>b.2.3 INARCASSA 4% su b.2.1, b.2.2</i>	<i>1.320,84</i>
<i>sommario b.2 rilievi, accertamenti, indagini</i>	<i>34.341,88 34.341,88</i>
<i>b.3 SPESE TECNICHE</i>	
<i>b.3.1 Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori, contabilità, CRE</i>	<i>46.455,83</i>
<i>b.3.2 Studio geologico</i>	<i>2.947,73</i>
<i>b.3.3 Spese tecniche relative a coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione</i>	<i>16.481,39</i>
<i>b.3.4 Spese tecniche per frazionamenti catastali</i>	<i>7.500,00</i>
<i>b.3.5 Spese tecniche per supporto al RUP</i>	<i>3.570,04</i>
<i>b.3.6 Spese di cui all'art. 113 D. Lgs 50/2017 e s.m.i. 2% di a</i>	<i>10.209,22</i>
<i>b.3.7 INARCASSA 4% su b.3.1</i>	<i>1.858,23</i>
<i>b.3.8 INARCASSA 4% su b.3.3</i>	<i>659,26</i>
<i>b.3.9 EPAP 2% su b.3.2</i>	<i>58,95</i>
<i>b.3.10 CASSA GEOMETRI 5% su b.3.4, b.3.5</i>	<i>553,50</i>
<i>sommario b.3 spese tecniche</i>	<i>90.294,16 90.294,16</i>
<i>b.4 IVA 22% su b.2, b.3.1, b.3.7</i>	<i>18.184,31</i>
<i>b.5 Contributo ANAC</i>	<i>375,00</i>
<i>b.6 Acquisizioni e/o asservimenti aree e oneri riflessi</i>	<i>4.833,54</i>
<i>b.7 Risoluzione interferenze</i>	<i>0,00</i>
<i>b.8 Spese per pubblicazioni e commissioni giudicatrici</i>	<i>0,00</i>
<i>b.9 Imprevisti e lavori in economia</i>	<i>0,00</i>
<i>b.10 Economie di gara</i>	<i>130.460,69</i>
	totale b 408.598,02
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (a+b) 1.000.000,00	

Richiamata la determinazione di area tecnica n. 232 del 12/10/2022 con cui si approvava il C.R.E. dei lavori di cui in premessa;

Visto il Decreto del Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2019 ed in particolare l'art 5 "rendicondazione" ove risulta possibile l'utilizzo dei ribassi d'asta per ulteriori investimenti entro sei mesi dal Certificato di Regolare esecuzione;

Vista la determina dell'area tecnica n. 22 del 30/01/2023 con la quale si affidava il servizio di progettazione e direzione lavori relativi all'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO – LAVORI COMPLEMENTARI" all'Ing. Antonello DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 98 del 04-05-2023 - Pag. 4 - COMUNE DI CASTILENTI

Desideri con sede in VIA ALESSANDRINI 6 Vasto (CH) P.IVA . 01953950696 per l'importo di euro 3.000,00 al netto del ribasso del 16,05%, CIG 9623348DFB;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 10/02/2023 con la quale si approvava il progetto delle opere complementari relativo ai lavori di di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - CUP: I47H19001110004" redatta dal direttore dei lavori Ing. Antonello Desideri composta degli elaborati richiamati in premessa dell'importo complessivo di €. 130.460,69, con il seguente quadro economico:

COMUNE DI CASTILENTI (TE)			
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO			
PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI			
QUADRO ECONOMICO			
			Euro
a.1)	Importo lordo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso		41.806,60
a.2)	Importi non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza		2.383,39
	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (a.1+a.2)	totale a	44.189,99
b)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		Euro
b.1	IVA 22% sui lavori		9.721,80
b.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI		
b.2.1	Rilievi plano-altimetrici	0,00	
b.2.2	INARCASSA 4% su b.2.1	0,00	
	<i>sommario b.2 rilievi, accertamenti, indagini</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b.3	SPESE TECNICHE		
b.3.1	Spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE	3.000,00	
b.3.2	INARCASSA 4% su b.3.1	120,00	
b.3.3	Spese tecniche relative a coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	0,00	
b.3.4	INARCASSA 4% su b.3.3	0,00	
b.3.5	Spese di cui all'art. 113 D. Lgs 50/2017 e s.m.l.	707,04	
	<i>sommario b.3 spese tecniche</i>	<i>3.827,04</i>	<i>3.827,04</i>
b.4	IVA 22% su b.2, b.3.1, b.3.2		686,40
b.5	Contributo ANAC		0,00
b.6	Acquisizioni e/o asservimenti aree e oneri riflessi		0,00
b.7	Compensazione per adeguamento prezzi art. 26 DL 17.05.2022 2° SAL		31.380,64
b.8	Compensazione per adeguamento prezzi art. 26 DL 17.05.2022 3° SAL		27.664,82
b.9	IVA 22% su b.7, b.8		12.990,00
		totale b	86.270,70
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (a+b)			130.460,69

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Biagio Lupinetti nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera del C.C. n. 2/2021, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi

dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 42 del 20/02/2023 con la quale si aggiudicava definitivamente la gara dei lavori di: "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI" alla ditta Facciolini srl con sede in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/h P.IVA IT01019830676, per un importo di € 42.383,53 oltre iva al 22%, tramite portale telematico Tuttogare By Asmepall;

Visto che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 02/03/2023;

Vista la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI cig 96498002E0 cup I47H19001110004;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 42 del 20/02/2023 con la quale si approvava il 1° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 42.383,53, al netto del ribasso d'asta, sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento n. 1 del 31/03/2023 per il pagamento della prima ed ultima rata di euro 35.000,00 oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di euro 42.700,00 come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Antonello Desideri ha trasmesso in data 21/04/2023 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 42.383,53, al netto del ribasso d'asta, a cui detratti i precedenti acconti per un totale di €. 35.000,00, resta un credito di €. 7.383,53;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.u.r.c.) numero protocollo inail_37178800 data richiesta 07/03/2023 scadenza validità 05/07/2023;

Accertata, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 31/03/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

Visto il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario 2023;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

DETERMINA

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di: "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI cig 96498002E0 cup I47H19001110004" eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 42.383,53, al netto del ribasso d'asta, a cui detratti i precedenti acconti per un totale di €. 35.000,00, resta un credito di 7.383,53 oltre iva;

3. provvedere al pagamento a seguito di accredito delle somme;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:

a) la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza

dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente

provvedimento da parte del responsabile del servizio;

b) la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura

finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di

determinazione e riportato in calce alla presente;

5. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente

provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 04-05-23

IL RESPONSABILE DI AREA
Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
