



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

REGISTRO GENERALE N. 573

DETERMINAZIONE

N.322 DEL 30-12-22

AREA TECNICA

Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA PARCO DEL GRAN SASSO) - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Codice CUP: I67H16000620001 CIG84354880EA

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO CHE:

- Il Governo centrale ha elaborato un programma di sviluppo destinato alle regioni meridionali definito "Patto per il Sud": un progetto generale capace di esaltare priorità e ambizioni del territorio, elaborato attraverso la raccolta di una consistenza documentale e progettuale, acquisita sulla base di una interazione con le amministrazioni locali ed altri enti pubblici.
- Il "Patto per il Sud" è stato sottoscritto in L'Aquila, in data 17 Maggio 2016 dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e dal Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per un importo totale di investimenti, per l'Abruzzo, di € 1.505.622.720,99.
- Sulla base di tale azione si è costituita l'armatura del Masterplan, elaborata peraltro con la collaborazione dei comuni ed altri enti pubblici, che include sessantasei interventi per un investimento complessivo che di 1,2 miliardi di euro, di cui 753 milioni di euro finanziati con le risorse destinate dal medesimo programma per il Sud. Tale programma è stato approvato con D.G.R. n.1084 del 22/12/2015. Con tale strumento programmatico la Regione intende compiere un'azione di rilancio produttivo dell'Abruzzo, supponendo l'abbandono della politica dei campanili privilegiando la direzione di crescita comune e condivisa.
- Con successiva deliberazione n. 229 del 19 Aprile 2016 la Giunta Regionale ha approvato l'elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo, inserendo ulteriori tematismi principali relativi ad interventi da eseguire con le risorse eventualmente disponibili, quali dissesto idrogeologico, infrastrutture viarie minori e copertura economica aggiuntiva per il credito d'imposte e sostegno alle nuove assunzioni.
- Con successiva deliberazione n. 402 del 25 Giugno 2016, la Giunta regionale d'Abruzzo, nel prendere atto dei 77 interventi da realizzare, ne ha individuato i relativi soggetti attuatori, come da allegato A) alla deliberazione medesima ed il Responsabile Unico del Masterplan.
- Il Masterplan si muove su quattro macro aree: Infrastrutture (616,450 milioni di euro), Ambiente (477.032 milioni), Sviluppo economico e produttivo (157.305 milioni) e Turismo e Cultura (254,835 milioni).

- L' Asse di Intervento INFRASTRUTTURE è finalizzato a migliorare la mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e ferrovie, porti, aeroporti e filovie funzionali allo sviluppo economico / turistico con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali.
- Nell'ambito di tale settore, per la Provincia di Teramo, il Master Plan ha riservato una specifica misura dal seguente contenuto: intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso). L'importo assegnato del totale intervento è di € 8.500.000,00, dei quali € 4.000.000,00 programmato per il 2016 / 2017.
- Soggetto attuatore di tale intervento è la "Città Val Fino".
- tra i Comuni di Arsita, Bisenti, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Montefino (TE) ed Elice (PE) e la provincia di Teramo e quella di Pescara è stato stipulato apposito accordo di programma per la realizzazione dell'intervento individuando Castilenti quale capofila e soggetto attuatore,

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80, in data 10/09/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

DATO ATTO che il Comune di Castilenti ha provveduto ad eseguire tutti gli affidamenti necessari per i servizi connessi alla progettazione e previsti nella convenzione sopra richiamata;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86, in data 28/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45, in data 24/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

VISTO il parere espresso dal C.R.T.A. - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ai sensi della L.R. 02/12/2011, n. 40, in data 12/08/2020 n. prot. 244061/20;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 96 del 06/10/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico come di seguito riportato:

| REGIONE ABRUZZO | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA | | | |
| CITTA' VALFINO | | | |
| INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO) | | | |
| Progetto Esecutivo | | | |
| A) LAVORI | | € | 6 247 135,21 |
| 1) | COMUNE DI ARSITA | € | 640 967,13 |
| 2) | COMUNE DI BISENTI | € | 1 464 235,98 |
| 3) | COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | € | 839 781,39 |
| 4) | COMUNE DI MONTEFINO | € | 1 210 110,57 |
| 5) | COMUNE DI CASTILENTI | € | 1 330 559,07 |
| 6) | COMUNE ELICE | € | 532 304,01 |
| TOTALE LAVORI | | € | 6 047 958,16 |
| Oneri della Sicurezza | | € | 199 177,06 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | € | 2 252 864,79 |
| 1) | Accertamenti ed indagini | € | 58 000,43 |
| 2) | Pagamento MAV Autorità Vigilanza | € | 1 500,00 |
| 3) | Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti | € | 24 490,14 |
| 4) | Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti | € | 15 000,00 |
| 5) | Attività di supporto al RUP | € | 48 551,85 |
| 6) | Incentivi (2% su A) | 2,00% | € 124 942,70 |
| 7) | Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione | € | 30 464,70 |
| 8) | Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.) | 0,20% | € 12 494,27 |
| 9) | Spese tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza | € | 278 905,14 |
| 10) | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € | 70 000,00 |
| 11) | Valutazione archeologica preventiva | € | 1 800,00 |
| 12) | Spese per commissioni di gara | € | 22 600,00 |
| 13) | Spese per pubblicità ed attività di comunicazione | € | 12 000,00 |
| 14) | Spese per pubblicità gara servizi | € | 8 174,00 |
| 15) | Spese per pubblicità gara lavori | € | 13 000,00 |
| 16) | Spese per componenti bonari | € | 10 000,00 |
| 17) | Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara (5+7+8+9+11) | 4,00% | € 18 021,67 |
| 18) | IVA su lavori ed imprevisti | 22,00% | € 1 379 757,58 |
| 19) | IVA su Accertamenti ed indagini | 22,00% | € 12 760,09 |
| 20) | IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze | 22,00% | € 103 083,94 |
| 21) | IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione (12+13+14) | 22,00% | € 7 298,28 |
| C) TOTALE A)+B) | | € | 8 500 000,00 |

VISTA la determina dell'area tecnica n. n. 105 del 08/10/2020 con la quale si stabiliva di eseguire la procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada val fino (connessione costa teramana – parco del gran sasso) CUP: I67H16000620001 - CIG: 84354880EA - CUI: 81000270678201700001 – mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTA la determinazione della CUC Valfino n. 8 del 12/10/2020 con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura aperta di cui all'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019, su piattaforma telematica <https://piattaforma.asmel.eu> per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO CHE:

- il Bando di gara pubblicato il 15/10/2020, prot. n. 5083, su Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente del Comune di Castilenti G.U.R.I. n. 121 del 16/10/2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione

DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 322 del 30-12-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI CASTILENTI

Europea del 12/10/2020, sul M.I.T. in data 16/10/2020 e su quattro testate giornalistiche in data 20/10/2020;

- con determinazione n. 11 del 21/11/2020 da parte del Responsabile della CUC Valfino, è stata nominata la Commissione di gara;

VISTA la determinazione della CUC Valfino n. 12 del 03/12/2020 relativa alle informazioni ex art. 76 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016;

VISTI i verbali del Seggio di Gara del 09/11/2020, 12/11/2020, 17/11/2020, 03/12/2020 e della Commissione di gara del 02/12/2020, 30/12/2020 e del verbale unico riferito alle sedute riservate del 30/12/2020, dai quali risulta la proposta di aggiudicare l'appalto a favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,043 ed ha offerto un importo pari a € 5.871.073,18 (IVA esclusa) di cui € 5.671.896,120 quale importo dei lavori ed € 199.177,06 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 6,218%;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 2 del 14/01/2021 con la quale, tra l'altro, veniva disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 per il ribasso pari a 6,218%, per l'importo complessivo pari ad € 5.871.073,18 iva esclusa;

VISTO il contratto di appalto n. rep. 798 del 20/03/2021;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 31/03/2021;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 43 del 23/03/2021 con la quale si approvava il quadro economico post gara, come di seguito riportato:

| REGIONE ABRUZZO | | | |
|--|--|----------|---------------------|
| PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA | | | |
| CITTA' VALFINO | | | |
| INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO) | | | |
| Quadro Economico di Aggiudicazione | | | |
| A) LAVORI | | € | 6.247.135,21 |
| PROGETTO ESECUTIVO | 1) COMUNE DI ARSITA | | € 640.967,13 |
| | 2) COMUNE DI BISENTI | | € 1.494.235,98 |
| | 3) COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | | € 839.781,39 |
| | 4) COMUNE DI MONTEFINO | | € 1.210.110,57 |
| | 5) COMUNE DI CASTILENTI | | € 1.330.559,07 |
| | 6) COMUNE ELICE | | € 532.304,01 |
| | TOTALE LAVORI | | |
| Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 199.177,06 |
| AGGIUDICAZIONE | Importo lavori soggetto a ribasso | | € 6.047.958,15 |
| | Ribasso offerto sui lavori | 6,218% | -€ 376.062,03 |
| | Importo lavori ribassato | | € 5.671.896,12 |
| | Oneri della Sicurezza | | € 199.177,06 |
| | Importo di contratto aggiudicato | | € 5.871.073,18 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | € | 2.628.926,83 |
| | 1) Accertamenti ed indagini | | € 58.000,43 |
| | 2) Pagamento MAV Autorità Vigilanza | | € 1.500,00 |
| | 3) Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti | | € 24.490,14 |
| | 4) Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti | | € 15.000,00 |
| | 5) Attività di supporto al RUP | | € 48.551,85 |
| | 6) Incentivi (2% su A) | 2,00% | € 124.942,70 |
| | 7) Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione | | € 30.484,70 |
| | 8) Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.) | 0,20% | € 12.494,27 |
| | 9) Spese tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza | | € 278.905,14 |
| | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri | | |
| | 10) eventuali collaudi specialistici | | € 70.000,00 |
| | 11) Valutazione archeologica preventiva | | € 1.800,00 |
| | 12) Spese per commissioni di gara | | € 22.600,00 |
| | 13) Spese per pubblicità ed attività di comunicazione | | € 12.000,00 |
| | 14) Spese per pubblicità gara servizi | | € 8.174,00 |
| | 15) Spese per pubblicità gara lavori | | € 13.000,00 |
| | 16) Spese per componenti bonari | | € 10.000,00 |
| | Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara | | |
| | 17) (5+7+8+9+11) | 4,00% | € 18.021,67 |
| | 18) IVA su lavori ed imprevisti | 22,00% | € 1.297.023,93 |
| | 19) IVA su Accertamenti ed indagini | 22,00% | € 12.760,09 |
| | 20) IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze | 22,00% | € 103.083,94 |
| | IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione | | |
| | 21) (12+13+14) | 22,00% | € 7.298,28 |
| | 22) Economie di gara | | € 458.795,68 |
| C) TOTALE A)+B) | | € | 8.500.000,00 |

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 30/08/2022 con la quale si approvava la perizia di variante relativa ai lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)" redatto dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Cooprogetti Scrl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante), composta degli elaborati richiamati in premessa, contenenti le migliori offerte in sede di gara, dell'importo complessivo di €. 8.500.000,00 senza aumento di spesa;

DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 322 del 30-12-2022 - Pag. 5 - COMUNE DI CASTILENTI

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 115 del 30/12/2022 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa ai lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)" redatto dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Cooprogetti Scrl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante), , dell'importo complessivo di €. **9.278.288,19**, come da q.e. sotto indicato:

| REGIONE ABRUZZO | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA | | | | | | |
| CITTA' VALFINO | | | | | | |
| INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO) | | | | | | |
| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | | | | | |
| | Progetto Esecutivo | Assestamento Aggiudicazione | 1° Variante | Q.E. generale dopo variante 1 | 2° Variante | Q.E. generale dopo variante 2 |
| A) LAVORI | | | | | | |
| LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI | € 6.047.958,15 | € 6.047.958,15 | € - | € 6.047.958,15 | € 224.284,02 | € 6.272.222,17 |
| ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA | € 199.177,06 | € 199.177,06 | € - | € 199.177,06 | € 18.807,85 | € 217.985,01 |
| TOTALE LAVORI DI PROGETTO | € 6.247.135,21 | € 6.247.135,21 | € - | € 6.247.135,21 | € 242.871,97 | € 6.490.007,18 |
| Importo lavori a base d'asta per lavori del progetto principale | € 6.047.958,15 | € 6.047.958,15 | € - | € 6.047.958,15 | | |
| Importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 1 | € - | € - | € - | € - | | |
| Importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 2 | € - | € - | € - | € - | € 224.284,02 | |
| ribasso d'asta contrattuale su lavori -6,218% | | € 376.062,04 | € - | € 376.062,04 | € 13.944,74 | € 390.006,77 |
| Importo netto di contratto | € 6.247.135,21 | € 5.871.073,17 | € - | € 5.871.073,17 | € 228.927,23 | € 6.100.000,41 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | € 6.247.135,21 | € 5.871.073,17 | € - | € 5.871.073,17 | € 228.927,23 | € 6.100.000,41 |
| B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| B1 Accertamenti ed indagini | € 58.000,43 | € 58.000,43 | € - | € 58.000,43 | € 16.000,00 | € 74.000,43 |
| B2 Pagamento MAV Autorità Vigilanza | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € - | € 1.500,00 | € 1.000,00 | € 2.500,00 |
| B3 Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti | € 24.490,14 | € 24.490,14 | € - | € 24.490,14 | € 10.489,60 | € 34.979,74 |
| B4 Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € - | € 15.000,00 | € 10.000,00 | € 25.000,00 |
| B5 Attività di supporto al RUP | € 48.551,85 | € 48.551,85 | € - | € 48.551,85 | € - | € 48.551,85 |
| B6 Incentivi art. 113, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 (all'80%) | 2,00% € 124.942,70 | € 124.942,70 | € - | € 124.942,70 | € - | € 124.942,70 |
| B7 Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione | € 30.484,70 | € 30.484,70 | € - | € 30.484,70 | € 10.000,00 | € 40.484,70 |
| B8 Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.) | 0,20% € 12.494,27 | € 12.494,27 | € - | € 12.494,27 | € 485,74 | € 12.980,01 |
| B9 Spese tecniche per Progettazione, D.L. e Sicurezza | € 278.905,14 | € 278.905,14 | € - | € 278.905,14 | € 49.914,87 | € 328.820,01 |
| B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € - | € 70.000,00 | € 15.000,00 | € 85.000,00 |
| B11 Valutazione archeologica preventiva | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € - | € 1.800,00 | € - | € 1.800,00 |
| B12 Spese per commissioni di gara | € 22.800,00 | € 22.800,00 | € - | € 22.800,00 | € - | € 22.800,00 |
| B13 Spese per pubblicità ed attività di comunicazione | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € - | € 12.000,00 | € - | € 12.000,00 |
| B14 Spese per pubblicità gara servizi | € 8.174,00 | € 8.174,00 | € - | € 8.174,00 | € - | € 8.174,00 |
| B15 Spese per pubblicità gara lavori | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € - | € 13.000,00 | € - | € 13.000,00 |
| B16 Spese per componimenti bonari | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 20.000,00 |
| B17 Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara (5+7+9+10+12) | 4,00% € 18.021,67 | € 18.021,67 | € - | € 18.021,67 | € 2.998,59 | € 21.018,26 |
| B18 IVA su lavori ed Imprevisti | 22,00% € 1.379.757,58 | € 1.297.023,93 | € - | € 1.297.023,93 | € 52.871,70 | € 1.349.895,63 |
| B19 IVA su Accertamenti ed indagini | 22,00% € 12.760,09 | € 12.760,09 | € - | € 12.760,09 | € 3.520,00 | € 16.280,09 |
| B20 IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze (5+7+9+10+12+17) | 22,00% € 103.083,94 | € 103.083,94 | € - | € 103.083,94 | € 17.140,52 | € 120.224,46 |
| B21 IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione (13+14+15) | 22,00% € 7.298,28 | € 7.298,28 | € - | € 7.298,28 | € - | € 7.298,28 |
| B22 Economie di gara | | € - | € - | € - | € - | € - |
| B23 Riserva 10% ribasso+IVA | 10,00% € 45.879,57 | € 45.879,57 | € - | € 45.879,57 | € 45.879,57 | € - |
| B24 Economie disponibili per le future programmazioni | | € 412.916,12 | € - | € 412.916,12 | € 412.916,12 | € - |
| B25 Compensazione n° 1 GIUGNO 2021 - DICEMBRE 2021 (ameno di quanto riconosciuto dal MMS) | | € - | € - | € - | € 82.496,00 | € 82.496,00 |
| B26 Compensazione n° 2 GENNAIO 2022 - LUGLIO 2022 | | € - | € - | € - | € 337.683,44 | € 337.683,44 |
| B27 Compensazione n° 3 AGOSTO 2022 - DICEMBRE 2022 (Stima) | | € - | € - | € - | € 161.314,76 | € 161.314,76 |
| B28 Compensazione 2° Perizia (Stima) | | € - | € - | € - | € 81.569,41 | € 81.569,41 |
| B29 IVA su Compensazioni B25+B26+B27+B28 | 22,00% | € - | € - | € - | € 145.873,99 | € 145.873,99 |
| B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE | € 2.252.864,79 | € 2.628.926,83 | € - | € 2.628.926,83 | € 549.360,95 | € 3.178.287,79 |
| TOTALE OPERE FINANZIATE | € 8.500.000,00 | € 8.500.000,00 | € - | € 8.500.000,00 | € 778.288,19 | € 9.278.288,19 |

Visto che la Regione Abruzzo con nota n. protocollo 0542609/22 del 27/12/2022 ha comunicato che la Giunta Regionale nella seduta del 22/12/2022, ha autorizzato la riprogrammazione di risorse per la copertura, mediante extrafinanziamento, del fabbisogno economico dovuto alla necessità di compensazione prezzi "ex lege" e alla esecuzione dei lavori di variante e di completamento strettamente necessari a garantire la funzionalità del progetto originario, per un importo complessivo pari ad €. 1.237.083,88;

Ritenuto opportuno provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa di €. **1.237.083,88** sui seguenti capitoli del bilancio 2022 come segue: €. 279.291,12 per lavori iva compresa ed €. 808.937,60 per compensazione prezzi, il tutto per complessive €. 1.088.228,82 in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 e la rimanente parte pari ad €. 148.855,05 sul quadro economico dell'opera;

POSTO CHE i suddetti lavori sono finanziati mediante contributo della Regione Abruzzo a valere sulla programmazione regionale relativa al "Patto per il Sud" definita con il Master Plan approvato con delibera di G.R. n.1084 del 22/12/2015 e successiva delibera G.R. n. 229 del 19 Aprile 2016 e s.m.i.;

Accertata, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;

il D.Lgs. n. 50/2016;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;
la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. integrare l'impegno di spesa di €. **1.237.083,88** sui seguenti capitoli del bilancio 2022 per le motivazioni di cui in premessa:
 - Impegno capitolo 3322/17 per €. 778.288,19 e sub impegno sul cap 3322/9 per €. 309.940,63 in favore della ditta esecutrice Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693, relativa all'aumento dei prezzi e lavori aggiuntivi;
 - Capitolo 3322/9 per €. 148.855,06 e sul quadro economico dell'opera;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al D. Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 30-12-22

IL RESPONSABILE DI AREA
Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 26-01-2023

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 10-02-2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 26-01-2023 al 10-02-2023 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
